

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: **C. JOSE MAUEL CRUZ VELASCO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. FLORENTINO GARCIA GARCIA**, **C. TEODORA FELIPE PABLO**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0034) LA MINA		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	URBANIZACION	TIPO DE OBRA:	PAVIMENTACION
MODALIDAD:	CONSTRUCCION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/008	FECHA:	02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-004/2025	FECHA:	19 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20 DE MAYO DE 2025	INICIO REAL:	20 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	03 DE JULIO DE 2025	TERMINACION REAL:	03 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, LOCALIDAD DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. **GUARNICIONES;** EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDALICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. **CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR. PAVIMENTO;** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA;** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (232.67 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 97.36 M3 DE RECOMPACTACION, 194.71 M3 DE BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES (156.25 ML DE GUARNICION DE 15X0.20X0.40 MTS F'C=200 KG/CM2); EN PAVIMENTO (956.75 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 14 ML DE REDUCTOR DE VELOCIDAD F'C=250 KG/CM2, 252.00 ML DE CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS); CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

33 HABITANTES



CONTROLADOR SOCIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC



SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



AGENCIA MUNICIPAL
"LA MINA"
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,299,426.94	\$ 1,297,426.94	\$ 1,297,426.94	\$ 1,297,426.94		\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 1,299,426.94	\$ 1,297,426.94	\$ 1,297,426.94	\$ 1,297,426.94		\$ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$	389,228.08	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS				
FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025025199	19/05/2024	\$389,228.08	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025025201	19/05/2024	\$129,742.69	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025027436	11/07/2025	\$129,742.69	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS													
ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-)3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO) /	20/05/2025 /	18/06/2025 /	\$879,211.31	\$ -	\$ -	\$879,211.31	\$ 140,673.81	\$ 1,019,885.12	\$ 305,965.54	\$ 4,396.06	\$ 3,404.06	\$ 26,376.34	\$ 679,743.12
02 (DOS FINIQUITO) /	19/06/2025 /	03/07/2025 /	\$239,260.19	\$ -	\$ -	\$239,260.19	\$ 38,281.63	\$ 277,541.82	\$ 83,262.54	\$ 1,196.30	\$ 926.25	\$ 7,177.81	\$ 184,978.92
TOTALES			\$1,118,471.50	\$0.00	\$0.00	\$1,118,471.50	\$178,955.44	\$1,297,426.94	\$389,228.08	\$5,592.36	\$4,330.31	\$33,554.15	\$864,722.04



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



AGENCIA MUNICIPAL "LA MINA"
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027



CONTRATACION SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELA INTERVIENEN.

LIC. FERNANDO HUERTA GARCEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. FLORENTINO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE DEL COMITÉ



**CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL**

C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL
TUXTEPEC

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

(POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO

**SINDICATURA
HACENDARIA**
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. TEODORA FELIPE PABLO
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. BARTOLOME



C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL