

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL PEDREGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A. DE C.V.** QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: **ING. BRAULIO ALBERTO PESTANA TORRES**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ALFREDO FRANCISCO MARIANO, C. ALFREDO MIGUEL ORTIZ**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL PEDREGAL)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	DRENAJE Y LETRINAS	TIPO DE OBRA:	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)
MODALIDAD:	REHABILITACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJB-T/20184/2025/013	FECHA:	02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJB-T-20184-IR/FAISMUN-009/2025	FECHA:	20 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	21 DE MAYO DE 2025	INICIO REAL:	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2025	TERMINACION REAL:	04 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL PEDREGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CARPETA ASFÁLTICA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM, BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA AGUA CON SÓLIDOS (LÓDOS), 8 HP, 4" DE DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE POZO DE VISITA DE HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE DE HASTA DE 10" DE DIÁMETRO. **EXCAVACIONES;** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA. **TUBERÍA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.25 MTS (10") DE DIÁMETRO, MARCA TODODREN O SIMILAR, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.30 MTS DE DIÁMETRO. **PRUEBAS HIDRÁULICAS;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA. **RELLENOS;** RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). **POZOS DE VISITA COMUN;** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, PLANTILLA F'C = 100 KG/CM2 DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, PLANTILLA F'C = 100 KG/CM2 DE 0.05 MTS DE ESPESOR. **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30 Y CEMENTO PORTLAND A RAZÓN DE 25 KGS DE CEMENTO POR M3 DE GRAVA-ARCILLA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO. **AFECTACIONES;** REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. **EXCAVACIONES;** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR. **TUBERÍA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIÉTFENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN PEAD DE 6" DE DIÁMETRO, CON MANGA DE SELLO, MARCA TODODREN O SIMILAR. **REGISTROS SANITARIOS;** CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. **RELLENOS;** RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). **TERRACERIAS;** CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA;** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS SEMI URBANAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **BOCA DE TORMENTA EXISTENTE CALLE 4, PRELIMINARES;** RETIRO DE REJILLA METÁLICA DE 1.20 X 2.10 MTS DE SECCIÓN, EN BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 X 0.14 X 0.28 MTS DE SECCIÓN, DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO ARMADO CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 200 KG/CM2. **ALBANILERIA;** CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE 3/4", DE 0.15 X 0.30 MTS DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 0.15 MTS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 X 0.14 X 0.28 MTS DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO (K-1), CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE 3/4", DE 0.15 X 0.20 MTS DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 0.15 MTS, APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, DE NO MENOS 2 CMS DE ESPESOR. **HERRERIA;** COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE 1.20 X 2.10 MTS DE SECCIÓN EN BOCA DE TORMENTA. **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON P.U. AUTORIZADOS;** CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.55 X 0.40 X 1.05 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.65 X 0.40 X 1.20 MTS (MEDIDAS INTERIORES), CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.59 X 0.59 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.75 X 0.75 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.65 X 0.65 X 0.50 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2.

CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

¡Juntos sí podemos!
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax.
2025-2027

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN EXCAVACION (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS, AFINE); EN TUBERIA (CAMA DE ARENA, 146.95 ML DE TUBERIA DE 12"); EN RELLENOS (70.90 M3 DE RELLENO (GRAVA EN GREÑA), 405.00 M3 DE RELLENO (ARCILLA)); EN POZOS DE VISITA (3 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES); EN TERRACERIAS (740.46 M3 DE CONFORMACION Y AFINE); 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREOS Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

50 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,328,949.86	\$ 1,327,415.74	\$ 1,294,197.56	\$ 1,294,197.56
APORTACION ESTATAL (especificar)				
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (INGRESOS FISCALES)				
TOTAL	\$ 1,328,949.86	\$ 1,327,415.74	\$ 1,294,197.56	\$ 1,294,197.56
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 398,224.72	INCLUYE I.V.A.		

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0608-0251871	20/05/2025	\$398,224.72	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0608-0251864	20/05/2025	\$132,741.57	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-1148-0265046	10/07/2025	\$129,419.76	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 13% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	21/05/2025	19/06/2025	\$868,502.23	\$ -	\$ -	\$868,502.23	\$ 138,960.36	\$ 1,007,462.59	\$ 302,238.78	\$ 4,342.51	\$ 3,708.17	\$ 26,055.07	\$ 671,118.06
02 (DOS FINIQUITO)	20/06/2025	04/07/2025	\$247,185.32	\$ -	\$ -	\$247,185.32	\$ 39,549.64	\$ 286,734.97	\$ 95,985.94	\$ 1,235.93	\$ 1,055.29	\$ 7,415.56	\$ 181,042.25
	TOTALES		\$1,115,687.55	\$0.00	\$0.00	\$1,115,687.55	\$178,510.01	\$1,294,197.56	\$398,224.72	\$5,578.44	\$4,763.46	\$33,470.63	\$852,160.31



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ALFREDO FRANCISCO MARIANO
PRESIDENTE DEL COMITÉ



CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL

C. GENESIS SEGURA LAGUNES
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

(POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

SINDICATURA HACENDARIA
C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ALFREDO MIGUEL ORTIZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
(Juntos sí podemos!)
COMITÉ DE VECINOS
COL. EL PEDREGAL
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.