

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA RUFINO TAMAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; EDIFICACIONES Y CONCRETO GAMBUL S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO: C. KEYSI FERNANDEZ BENITEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. AGUSTIN REGULES JACOBO, C. PLACIDO MERINO ESTILLADO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLNIA RUFINO TAMAYO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA RUFINO TAMAYO)
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD: REHABILITACION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJB-T/20184/2025/014
FECHA: 02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO: MSJB-T-20184-IR/FAISMUN-010/2025
FECHA: 20 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO: N/A
FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE MAYO DE 2025
INICIO REAL: 21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2025
TERMINACION REAL: 04 DE JULIO DE 2025
TIPO DE OBRA: RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA RUFINO TAMAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM², HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM², BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA AGUA CON SÓLIDOS (Lodos), 8 HP, 4" DE DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE POZO DE VISITA DE HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE DE HASTA DE 10" DE DIÁMETRO. EXCAVACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACION, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA CEPA. TUBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.25 MTS (10") DE DIÁMETRO, MARCA TODDREN O SIMILAR, RECONEXION DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA PEAD DE HASTA 0.30 MTS DE DIÁMETRO. PRUEBAS HIDRÁULICAS; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISION DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA). POZOS DE VISITA COMUN; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, PLANTILLA F'C = 100 KG/CM² DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, PLANTILLA F'C = 100 KG/CM² DE 0.05 MTS DE ESPESOR. REPOSICION DE PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 70-30 Y CEMENTO PORTLAND A RAZON DE 25 KGS DE CEMENTO POR M3 DE GRAVA-ARCILLA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM², REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. AFECTACIONES; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE DIÁMETRO. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS SEMI URBANAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C=250 KG/CM², DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM², DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO SIMPLE. EXCAVACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACION, HASTA 5 CMS DE ESPESOR. TUBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCCION PEAD DE 6" DE DIÁMETRO, CON MANGA DE SELLO, MARCA TODDREN O SIMILAR. REGISTROS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM². RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA-ARCILLA). REPOSICION DE PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 70-30 Y CEMENTO PORTLAND A RAZON DE 25 KGS DE CEMENTO POR M3 DE GRAVA-ARCILLA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM², REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS SEMI URBANAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICION, RECONEXION DE TUBERIA SANITARIA); EN EXCAVACION (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS, AFINE); EN TUBERIA (CAMA DE ARENA, 154.75 ML DE TUBERIA DE 10"); EN RELLENOS (62.15 M3 DE RELLENO (GRAVA EN GREÑA), 136.57 M3 DE RELLENO (ARCILLA)); EN POZOS DE VISITA (5 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES); EN REPOSICION DE PAVIMENTO (33.12 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 166.62 M3 DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM² DE 1.01 A 1.50 MTS DE ESPESOR); 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREOS Y LIMPIEZA.

tuxtepec
¡juntos sí podemos!
DIRECCION DE OBRAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

SINDICATO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

BENEFICIARIOS:

64 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,164,104.32	\$ 1,162,607.74	\$ 1,162,607.74	\$ 1,162,607.74	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,164,104.32	\$ 1,162,607.74	\$ 1,162,607.74	\$ 1,162,607.74	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 348,782.32 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	III-629239-RC	20/05/2025	\$348,782.32	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	III-629240-RC	20/05/2025	\$116,260.77	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	III-6336111-RC	10/07/2025	\$116,260.77	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO (CINCO AL MILLAR) SOBRE INSPECCION Y CONTROL:	DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	21/05/2025	19/06/2025	\$709,720.53	\$ -	\$ -	\$709,720.53	\$ 113,555.28	\$ 823,275.81	\$ 246,982.74	\$ 3,548.60	\$ 2,562.73	\$ 548,890.12
02 (DOS FINIQUITO)	20/06/2025	04/07/2025	\$292,527.53	\$ -	\$ -	\$292,527.53	\$ 46,804.40	\$ 339,331.93	\$ 101,799.58	\$ 1,462.64	\$ 1,061.04	\$ 226,232.84
TOTALES			\$1,002,248.06	\$0.00	\$0.00	\$1,002,248.06	\$160,359.68	\$1,162,607.74	\$348,782.32	\$5,011.24	\$3,623.77	\$775,122.96



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO

SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ING. PABLO RIVERO BAUTISTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114.
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. AGUSTÍN REGULES JACOBO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

COMITÉ DE
VECINOS
COL. RUFINO TAMAYO
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAX.
2025-2027

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

C. PLACIDO MERINO ESTILLADO
SECRETARIO DEL COMITÉ



CONTRALORÍA SOCIAL
MUNICIPAL

C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALORA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
2025-2027

C. JOAQUÍN PÉREZ SALOMÓN
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL