

SEIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA (SOLEDADE MACIN CHICO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: BETALZIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. GERMAN ARELLANO VELAZQUEZ, C. JUAN CARLOS PARRA MENDEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIER OCHOA RIVERA Y C. GENESIS SEGURA LAGUNES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y SECRETARIO INTERNO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL INTEGRANTES DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. MACIN CHICO EN EL KM 44- 940 UBICADA DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDADE MACIN CHICO).

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
LOCALIDAD:	(0317) CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:		RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	URBANIZACION	TIPO DE OBRA:	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)(PIR)	
MODALIDAD:	CONSTRUCCION			
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/001		FECHA:	02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025		FECHA:	21 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/CM-01/2025		FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	22 DE MAYO DE 2025		INICIO REAL:	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	04 DE AGOSTO DE 2025		TERMINACION REAL:	23 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO), LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO FORMADO, PRELIMINARES; DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO ARMADO CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F' = 250 KG/CM², TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, MUROS, Puentes y TANQUES de ALMACENAMIENTO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS y BANCOS de NIVEL. **OBRAS COMPLEMENTARIAS:** OBRA PROVISIONAL (ATAGÜJA) PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, A BASE de COSTALES RELLENOS con GRAVA en GREÑA. **CIMENTACIÓN:** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II de 0.00 a 2.00 MTS de PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II de 2.01 a 4.00 MTS de PROFUNDIDAD, AFINE de FONDO de CEPA en EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS de ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO del AFINE a un COSTADO de LA CEPA, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS de HASTA 20 CMS de ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR y MATERIAL PRODUCTO de BANCO PIEDRA BOLA de 2 1/2" a 4". **CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA de 5 CMS de ESPESOR A BASE de CONCRETO SIMPLE F' C = 100 KG/CM².** CONSTRUCCIÓN DE FIRME de CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA F' C = 200 KG/CM². PROPORCIÓN 60-40 %, T.M.A. de 4" (PIEDRA BOLA), SUMINISTRO y HABILITADO de CIMBRA COMÚN en CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FIRME de CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F' C = 200 KG/CM², T.M.A. de 3/4", de 0.10 MTS de ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN de CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F' C = 200 KG/CM². CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS A BASE de CONCRETO CICLOPEO con PIEDRA BRAZA de 3A. de LA REGION, BASE, ALEROS, CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM². CONSTRUCCIÓN de ALEROS A BASE de CONCRETO CICLOPEO con PIEDRA BRAZA de 3A. de LA REGION, BASE, ALEROS, CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM². DRENES en ALEROS y ESTRIBOS. A BASE de TUBO de PVC SANITARIO REFORZADO de 4" de DIÁMETRO, @ 1.50 MTS. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS de HASTA 20 CMS de ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR y MATERIAL PRODUCTO de BANCO, GRAVA PARA FILTRO de 3/4" a 2 1/2". RELLENO COMPACTADO EN CAPAS de HASTA 20 CMS de ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR y MATERIAL PRODUCTO de BANCO, GRAVA-ARCILLA. **NERVADURAS Y LOSAS de RODAMIENTO;** SUMINISTRO y COLOCACIÓN de APOYO INTEGRAL de NEOPRENO de 30 X 40 CMS de SECCIÓN y ESPESOR de 2.5 CMS. SUMINISTRO y HABILITADO de CIMBRA COMÚN en ESTRUCTURA, HASTA 4.00 MTS de ALTURA, SUMINISTRO, HABILITADO y ARMADO de ACERO de REFUERZO en ESTRUCTURA, SUMINISTRO, HABILITADO y ARMADO de ACERO de REFUERZO en ESTRUCTURA, SUMINISTRO, HABILITADO y ARMADO de ACERO de REFUERZO en ESTRUCTURA, SUMINISTRO, HABILITADO y ARMADO de ACERO de REFUERZO en ESTRUCTURA, RESISTENCIA NORMAL FY = 4200 KG/CM², SUMINISTRO y COLOCACIÓN de CONCRETO PREMEZCLADO F' C = 300 KG/CM² EN ESTRUCTURA. **ARMADO DE ACERO de REFUERZO en ESTRUCTURA.** **INSTALACIONES DE PASAMANOS de 3/4" de DIÁMETRO; PASARETOS;** CONSTRUCCIÓN de PASARETOS de CONCRETO ARMADO F' C=200 KG/CM² de 20X20X55 CMS de SECCIÓN ARMADOS con 4 VAR. DEL NO. 3 (3/8"). SUMINISTRO e INSTALACIÓN de PASAMANOS de 3/4" de DIÁMETRO ARMADO F' C=200 KG/CM² de 20X20X55 CMS de SECCIÓN ARMADOS con 4 VAR. DEL NO. 3 (3/8"). **MEDIO ANCHOS de 1.50 MTS de ANCHO.** **TRAZO Y NIVELACIÓN** QUE SEA SU TIPO y CARACTERÍSTICAS, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL SATURADO TIPO II de 0.00 a 2.00 MTS de PROFUNDIDAD, **TERRACERIAS y PAVIMENTOS;** TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, SUMINISTRO, TENDIDO y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) de BASE HIDRÁULICA con MAQUINARIA PESADA y MATERIAL PRODUCTO de BANCO GRAVA-ARCILLA en PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN de PAVIMENTO de CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F' C = 250 KG/CM², REVENIMIENTO de 10 CMS, T.M.A. de 1 1/2", de 0.18 MTS de ESPESOR, CORTE con CORTADORA de DISCO de DIAMANTE en CONCRETO F' C = 250 KG/CM². @ 3.50 MTS en SENTIDO TRANSVERSAL, SELLO en JUNTAS de CORTES en CONCRETO HIDRÁULICO con 5 CMS de PROFUNDIDAD y HASTA 5 MM de ANCHO. **LIMPIEZA, CARGA y ACCARREO;** CARGA y ACCARREOS de MATERIALES SOBREPANTES FUERA de LA OBRA, HASTA una DISTANCIA MÁXIMA de 5 KMS. LIMPIEZA GENERAL de LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (DEMOLICION CON MAQUINARIA, TRAZO Y NIVELACION); EN OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA PROVISIONAL (ATAGUIA)); EN CIMENTACION (EXCAVACION DE 0.00-2.00 MTS. DE 2.01-4.00 MTS, AFINE, RELLENOS CON PIEDRA BOLA, PLANTILLA, FIRME DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO ARMAD, DENTELON, ESTRIBOS, ALEROS, DRENS, RELLENOS CON GRAVA PARA FILTRO, RELLENOS CON GRAVA ARCILLA); EN NERVADURA Y LOSAS DE RODAMIENTO (NEOPRENO, ACERO Y CONCRETO EN: NERVADURAS Y 69.35 M2 LOSA DE RODAMIENTO); EN PASAMANOS Y PARAPETO (PARAPETO Y PASAMANOS DE CONCRETO ARMADO); EN TERRACERIAS Y PAVIMENTOS (74.98 M3 DE BASE HIDRAULICA, 147 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=250 KG/CM2), CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

**CONTROL SOCIAL
MUNICIPAL**

**SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC**

SINDICATO 1217 PERSONAS
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Tuxtepec
¡Juntos lo logramos!
**ORGANO
INTERNO
DE CONTROL**
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

Tuxtpec
¡Juntos *SI* podemos!
DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtpec,
Dto. Tuxtpec, Oax.
2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,678,582.77	\$ 2,676,786.04	\$ 2,676,786.04	\$ 2,676,786.04		\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTRO \$ (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 2,678,582.77	\$ 2,676,786.04	\$ 2,676,786.04	\$ 2,676,786.04		\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 803,035.81					
						INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2486262-0000	21/05/2025	\$803,035.81	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2486261-0000	21/05/2025	\$267,678.60	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
ENDOSO	2486261-0000	05/08/2025	\$267,678.60	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025030811	29/08/2025	\$267,678.60	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	22/05/2025	20/06/2025	\$879,779.70	\$ -	\$ -	\$879,779.70	\$ 140,764.75	\$ 1,020,544.45	\$ 306,163.34	\$ 4,398.90	\$ 4,463.33	\$ 26,393.39	\$ 679,125.49
02 (DOS)	21/06/2025	20/07/2025	\$975,791.57	\$ -	\$ -	\$975,791.57	\$ 156,126.65	\$ 1,131,918.22	\$ 339,575.47	\$ 4,878.96	\$ 4,950.28	\$ 29,273.75	\$ 753,239.76
03 (TRES FINIQUITO)	05/08/2025	23/08/2025	\$452,002.90	\$ -	\$ -	\$452,002.90	\$ 72,320.47	\$ 524,323.37	\$ 157,297.00	\$ 2,260.01	\$ 2,291.95	\$ 13,560.09	\$ 348,914.32
		TOTALES	\$2,307,574.17	\$0.00	\$0.00	\$2,307,574.17	\$369,211.87	\$2,676,786.04	\$803,035.81	\$11,537.87	\$11,705.56	\$69,227.23	\$1,781,279.57



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL COMITUTACIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/27

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. PABLO RIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6223114
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027


SINDICATURA
C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/27


C. GERMAN ARELLANO VELAZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)


C. JUAN CARLOS PARRA MENZIES
SECRETARIO DEL COMITÉ


C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC


H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL