

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. KARINA COHETERO PANTOJA, C. ROSA ISELA JOAQUIN FLORES, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0044) EL PORVENIR		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	TIPO DE OBRA:	RED DE ELECTRIFICACION
MODALIDAD:	AMPLIACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/018	FECHA:	02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025	FECHA:	22 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2025	INICIO REAL:	24 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2025	TERMINACION REAL:	07 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, LOCALIDAD DEL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, PRELIMINARES; RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS Y PESOS, RETIRO DE CABLES CONDUCTORES EXISTENTE PARA SUS SUSTITUCIONES. POSTE DE CONCRETO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600, PC-11-500, PC-9-400. HERRAJE Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, ABRAZADERA 2UH, ABRAZADERA UL, ABRAZADERA 1BS, ABRAZADERA 2BD, ABRAZADERA 2BS, ABRAZADERA 3BS, AISLADOR 13-PD C/ALFILER, AISLADOR 3R C/ALFILER, AISLADOR ASUS 15 KV, DE AMARRE PARA SEMIAISLADO, AISLADOR 1C C/ALFILER, ANCLA DE CONCRETO C-3, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, DE BOQUILLA PROFAUNA, CABLE PARA RETENIDA 5/16", CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), CONECTOR COMPRESIÓN AC-501-82 (3/0-1/0), CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, CONECTOR ESTRIBO 3/0, CONECTOR MET-16, CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, BASTIDOR CRUCETA PR-200, BASTIDOR CRUCETA PV-200, GRAPA REMATE RAL 8, GRAPA BASE RB, GRILLETE 1/0, GUARDACABO LAMINA G2, GUARDALINEA PARA 1/0, MANGA PROFAUNA DE 5/8", MENSULAS BS, MOLDURA RE, DEMOLDURA OJO RE, PERNO ANCLA 1PA, PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM, PERNO DOBLE ROSCA 16X508 MM, PERNO ANCLA 1PO, PLACA 1PC, PLACA 2PC, PLACA PR, PROTECTOR PARA RETENIDA, REMATE PREFORMADO 1/0, REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, REMATE PREFORMADO RECTO 5/16, SOPORTE CV-1, TIRANTE H1, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINADO DE 16X63MM, TORNILLO MAQUINADO DE 16X76MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUM, ALAMBRE DE CU. N° 4, CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO, 400.50 ML DE CABLE MULTIPLE 2-1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, CABLE THW 1/0, EN TRANSFORMADORES (1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.5 KVA); EQUIPO DE PROTECCIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS ALEA 13 DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABON FUSIBLE DIF. CAP.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (RETIRO DE POSTES, RETIRO DE CABLEADO); EN POSTES DE CONCRETO (8 POSTES PC-13-600, 2 POSTES PC-11-500, 2 POSTES PC-9-400); HERRAJES Y AISLAMIENTO; EN CONDUCTORES (ALAMBRE DE ALUM SUAVE CALIBRE 4AWG, ALAMBRE DE CU. N° 4, CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, 946.00 ML DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO, 400.50 ML DE CABLE MULTIPLE 2-1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, CABLE THW 1/0); EN TRANSFORMADORES (1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.5 KVA); EQUIPO DE PROTECCION

BENEFICIARIOS:



ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,161,531.85	\$ 1,160,053.22	\$ 1,157,487.97	\$ 1,157,487.97	\$ 2,565.25
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,161,531.85	\$ 1,160,053.22	\$ 1,157,487.97	\$ 1,157,487.97	\$ 2,565.25

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 348,015.97 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025025036	22/05/2025	\$348,015.97	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025025037	22/05/2025	\$116,005.32	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025028884	12/07/2025	\$115,748.80	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	24/05/2025	22/06/2025	\$794,043.69	\$ -	\$ -	\$794,043.69	\$ 127,046.99	\$ 921,090.68	\$ 276,327.20	\$ 3,970.22	\$ 3,123.06	\$ 23,821.31	\$ 613,848.89
02 (DOS FINIQUITO)	23/06/2025	07/07/2025	\$203,790.77	\$ -	\$ -	\$203,790.77	\$ 32,606.52	\$ 236,397.29	\$ 71,688.77	\$ 1,018.95	\$ 801.61	\$ 6,113.72	\$ 156,774.24
	TOTALES		\$997,834.46	\$0.00	\$0.00	\$997,834.46	\$159,653.51	\$1,157,487.97	\$348,015.97	\$4,989.17	\$3,924.67	\$29,935.03	\$770,623.13

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. KARINA COHETERO PANTOJA
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. GENESIS SEGURA LASUNES
CONTRALORA SOCIAL
TUXTEPEC



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, COMO VISOR)

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR

SINDICATURA
HACENDARIA
San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ROSA ISELA JOAQUIN FLORES
SECRETARIO DEL COMITÉ



C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL