

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (LA ESTOPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURA S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: **ING. BRAULIO ALBERTO PESTAÑA TORRES**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. OSVALDO DIAZ CORTES, C. ZULEIMA MORALES PEREDA**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. **LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRIDAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0107) LOS MANGALES (LA ESTOPA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025
RUBRO: URBANIZACION TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION
MODALIDAD: CONSTRUCCION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/023 FECHA: 02 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-020/2025 FECHA: 22 DE MAYO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE MAYO DE 2025 INICIO REAL: 24 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 07 DE JULIO DE 2025 TERMINACION REAL: 07 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES, UBICADA EN LA AV. LOS ACRILES DE LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (LA ESTOPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS. REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIAANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENIVELACION DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MAXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICON DE 10 X 14X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (329.17 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 94.67 M3 DE RECOMPACTACION, 188.59 M3 DE BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES (282.40 ML DE PINTURA AMARILLO TRAFICO); EN PAVIMENTO (935.30 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 6.70 ML DE REDUCTOR DE VELOCIDAD F'C=250 KG/CM2, 274.64 ML DE CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS); CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 44 HABITANTES

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec,
01/01/2025-31/12/2027

ESTRUCTURA FINANCIERA						SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,198,146.23	\$ 1,196,663.92	\$ 1,196,663.92	\$ 1,196,663.92		
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 1,198,146.23	\$ 1,196,663.92	\$ 1,196,663.92	\$ 1,196,663.92		
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 358,999.18	INCLUYE I.V.A.				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0608-0251866	22/05/2025	\$358,999.18	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0608-0251870	22/05/2025	\$119,666.39	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-1148-0258533	17/07/2025	\$119,666.39	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	24/05/2025	22/06/2025	\$817,501.85	\$ -	\$ -	\$817,501.85	\$ 130,800.30	\$ 948,302.15	\$ 284,490.65	\$ 4,087.51	\$ 2,200.67	\$ 24,525.06	\$ 632,998.26
02 (DOS FINIQUITO)	23/06/2025	07/07/2025	\$214,104.98	\$ -	\$ -	\$214,104.98	\$ 34,256.79	\$ 248,361.77	\$ 74,508.53	\$ 1,070.52	\$ 576.20	\$ 6,423.15	\$ 165,783.37
	TOTALES		\$1,031,606.83	\$0.00	\$0.00	\$1,031,606.83	\$165,057.09	\$1,196,663.92	\$358,999.18	\$5,158.03	\$2,776.87	\$30,948.21	\$798,781.63


CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


REGIDURIA
DE HACIENDA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027


SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.
LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.
ING. PABLO EMMETEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PROPRIO 6232114
2025-2027
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. OSVALDO DIAZ CORTES
PRESIDENTE DEL COMITÉ

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC
C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL

(POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA-INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. ZULEIMA MORALES PEREDA
SECRETARIO DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
AGENCIA DE POLICIA
LOS MANGALES
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

Alfonso Rengolillo Cruz