

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. BERNARDINO JACINTO AMBROCIO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FAUSTINO GARCIA MARCOS, C. ISAAC GONZALEZ MARTINEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LOS CERRITOS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0150) FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025

RUBRO: URBANIZACION

TIPO DE OBRA: CAMINO SACA COSECHAS

MODALIDAD: REHABILITACION

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/025

FECHA: 02 DE MAYO DE 2025

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2025

FECHA: 23 DE MAYO DE 2025

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE MAYO DE 2025

INICIO REAL: 24 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2025

TERMINACION REAL: 22 DE JUNIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LOS CERRITOS UBICADA EN CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO CON EN SUPERFICIES MAYORES A 10,000.00 M2 PARA CAMINOS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. TERRACERÍAS; CONFORMACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CUNETAS EN MATERIAL DE TIPO II, RASTREO CON MAQUINARIA PESADA, CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (9,832.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (331.80 ML DE CONFORMACION DE CUNETAS, 9,832.00 M2 DE RASTREO CON MAQUINARIA, 7,793.7935 M2 DE TENDIDO DE GRAVA).

BENEFICIARIOS:

136 HABITANTES

SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
11/01/2025-31/12/2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2025

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
AGENCIA
DE POLICIA
FCO. I. MADERO
LOS CERRITOS
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,052,630.40	\$ 1,051,145.60	\$ 1,051,145.60	\$ 1,051,145.60	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,052,630.40	\$ 1,051,145.60	\$ 1,051,145.60	\$ 1,051,145.60	\$ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	N/A				

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0608-0250805	23/05/2025	\$105,114.56	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0608-0255568	27/06/2025	\$105,114.56	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 13% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	24/05/2025	12/06/2025	\$722,443.40	\$ -	\$722,443.40	\$ 115,590.94	\$ 838,034.34	\$ -	\$ 3,612.22	\$ 653.76	\$ 21,673.30	\$ 812,095.06
02 (DOS FINIQUITO)	13/06/2025	22/06/2025	\$183,716.60	\$ -	\$183,716.60	\$ 29,394.66	\$ 213,111.26	\$ -	\$ 918.58	\$ 166.21	\$ 5,511.50	\$ 206,514.97
TOTALES			\$906,160.00	\$0.00	\$906,160.00	\$144,985.60	\$1,051,145.60	\$0.00	\$4,530.80	\$819.97	\$27,184.80	\$1,018,610.03

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/07/2025-31/12/27

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/07/2025-31/12/27

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
AGENCIA DE POLICIA
FCO. I. MADEIRO LOS CERRITOS
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.



PRESIDENCIA

LIC. FERNANDO HERRERA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. PABLO RIVERO BAUTISTA
Mpio. del San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



**SINDICATURA
HACENDARIA**

C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FAUSTINO GARCIA MARCOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ISAAC GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. OLIVERA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec, Oax.
2025-2027

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

