

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVILLI S.A DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: **L.C. PABLO AGUILAR MENDEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANASTACIO VELAZQUEZ CONTRERAS**, **C. JOSE RAUL SANCHEZ ORTEGA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0019) CAMELIA ROJA		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) URBANIZACION	TIPO DE OBRA:	GUARNICIONES Y BANQUETAS
MODALIDAD:	CONSTRUCCION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/042	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2025	FECHA:	23/06/2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	07 DE AGOSTO 2025	TERMINACION REAL:	07 DE AGOSTO 2025



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CAMELIA ROJA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 150 KG/CM2. **TERRACERÍAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II. **GUARNICIONES;** EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS. **BANQUETAS;** RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA TIPO JAPONÉS. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA;** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADELFA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA NEGRA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A 1".

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (152.73 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA); EN GUARNICIONES (403.55 ML DE GUARNICIONES DE 0.15X0.20X0.40 MTS. DE SECCION F'C=200 KG/CM2, 403.55 ML DE PINTURA EN GUARNICIONES); EN BANQUETAS (269.53 M3 DE RELLENO (ARCILLA); 485.07 M2 DE BANQUETA F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 DE ESPESOR; 0.00 M2 DE PASTO ALFOMBRA); CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:




ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 899,613.80	\$ 898,216.56	\$ 898,216.56	\$ 898,216.56		\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 899,613.80	\$ 898,216.56	\$ 898,216.56	\$ 898,216.56		\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %						
	\$ 269,464.97					INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026268	24/06/2025	\$269,464.97	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026258	24/06/2025	\$89,821.66	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025031171	14/08/2025	\$89,821.66	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	24/06/2025	23/07/2025	\$619,466.94	\$ -	\$ -	\$619,466.94	\$ 99,114.71	\$ 718,581.65	\$ 215,574.50	\$ 3,097.33	\$ 3,649.40	\$ 18,584.01	\$ 477,676.41
02 (DOS FINIQUITO)	24/07/2025	07/08/2025	\$154,857.68	\$ -	\$ -	\$154,857.68	\$ 24,777.23	\$ 179,634.91	\$ 53,890.47	\$ 774.29	\$ 912.35	\$ 4,645.73	\$ 119,412.07
	TOTALES		\$774,324.62	\$0.00	\$0.00	\$774,324.62	\$123,891.94	\$898,216.56	\$269,464.97	\$3,871.62	\$4,561.75	\$23,229.74	\$597,088.48



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



PRESIDENCIA

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA/A TUXTEPEC, OAXACA)



ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Mpicio. Prof. No. 6222114

Mpio. San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR

SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ANASTASIO VELAZQUEZ CONTRERAS

PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, COMO VISOR)

C. JOSE RAUL SANCHEZ ORTEGA

SECRETARIO DEL COMITÉ



**CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL**

C. GENESIS SEGURA LAGUNES

CONTRALORA SOCIAL
TUXTEPEC



C. OLIVIA OCHOA RIVERA

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON

CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO

CONTRALOR SOCIAL