

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **C. FRANCISCA CANSECO CRUZ.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. FRANCISCA CANSECO CRUZ.**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JUAN ANTELMO AVILA SANTOS, C. IBRAHIN SANCHEZ ANGELES**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. **FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA , C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0038) PAPALOAPAN		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) URBANIZACION	TIPO DE OBRA:	PAVIMENTACION
MODALIDAD:	CONSTRUCCION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/033	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-028/2025	FECHA:	23 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	07 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	07 DE AGOSTO DE 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, LOCALIDAD DE PAPALOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL, DIFERENTES MODELOS DE 40 X 178 CM. **TERRACERÍAS:** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. **GUARNICIONES:** EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. **PAVIMENTO:** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL, A BASE DE ACERO REDONDO (COLD ROLLED) DE 1", SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE EN CIMBRA LONGITUDINAL DE PAVIMENTO, A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL NO. 4 (1/2"), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 300 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.20 MTS DE ESPESOR, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C = 300 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UN PERALTE DE 0.28 MTS DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 1.20 MTS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 300 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 7 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO, CON SELLADOR ELÁSTICO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1C SL, MARCA SIKA O SIMILAR, COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN DIFERENTES MODELOS DE 40 X 178 CM DE SECCIÓN A BASE DE LÁMINA CAL 16 Y POSTE DE PERFIL ESTRUCTURAL. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA;** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (232.67 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 97.36 M3 DE RECOMPACTACION, 194.71 M3 DE BASE HIDRÁULICA); EN GUARNICIONES (156.25 ML DE GUARNICION DE 15X0.20X0.40 MTS F'C=200 KG/CM2); EN PAVIMENTO 1956.75 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 14 ML DE REDUCTOR DE VELOCIDAD F'C=250 KG/CM2, 252.00 ML DE CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS), CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA

AGENCIA MUNICIPAL
BENEFICIARIOS
PAPALOAPAN
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC
33 HABITANTES

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027


ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,363,856.16	\$ 1,362,258.32	\$1,362,258.32	\$1,362,258.32	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,363,856.16	\$ 1,362,258.32	\$ 1,362,258.32	\$ 1,362,258.32	\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 408,677.50	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026486	23/06/2025	\$408,677.50	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026492	23/06/2025	\$136,225.83	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025029359	15/08/2025	\$136,225.83	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	24/06/2025	23/07/2025	\$796,179.74	\$ -	\$ -	\$796,179.74	\$ 127,388.76	\$ 923,568.50	\$ 277,070.55	\$ 3,980.90	\$ 2,234.97	\$ 23,885.39	\$ 616,396.69
02 (DOS FINIQUITO)	24/07/2025	07/08/2025	\$378,180.88	\$ -	\$ -	\$378,180.88	\$ 60,508.94	\$ 438,689.82	\$ 131,606.95	\$ 1,890.90	\$ 1,061.44	\$ 11,345.43	\$ 292,785.10
TOTALES			\$1,174,360.62	\$0.00	\$0.00	\$1,174,360.62	\$187,897.70	\$1,362,258.32	\$408,677.50	\$5,871.80	\$3,296.41	\$35,230.82	\$909,181.79



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec. Oax
01/01/2025-31/12/2027



C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec. Oax
2025-2027


ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
Juntos sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


C. JUAN ANTELMO AVILA SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. IBRAHIN SANCHEZ ANGELES
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)


L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
Juntos sí podemos!
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
C. GENESIS TEJERA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL


C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
Juntos sí podemos!
AGENCIA MUNICIPAL
PAPALOAPAN
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.