

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 05 DE MAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: **C. JOSE MANUEL CRUZ VELASCO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MIGUEL ANTONIO RONQUILLO RODRIGUEZ**, **C. MANUELA BRAVO AMBROSIO**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. LOS C. LIC. **FERNANDO HUERTA CERECEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 05 DE MAYO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025
RUBRO: URBANIZACION TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION
MODALIDAD: CONSTRUCCION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/039 FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-032/2025 FECHA: 24 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2025 INICIO REAL: 25 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 08 DE AGOSTO DE 2025 TERMINACION REAL: 08 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 05 DE MAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.


DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON M3 6.43 RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 150 KG/CM2. TERRACERIAS: CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICANDO EL MATERIAL PARA M3 296.96 ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA ELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, GUARNICIONES: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LANTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO: RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 PARA POZO DE VISITA EXISTENTE, ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") @ 0.15 MTS (TAPA), 3 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE VARILLAS DEL NO. 2 (1/4") @ 0.15 MTS (BROCAL). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS, PARA PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR. SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO, CON SELLADOR ELÁSTICO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 105 SL, MARCA SIKA O SIMILAR, PARA PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS. EN ZONAS URBANAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

ETAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (243.46 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 53.91 M3 DE RECOMPACTACION, 107.66 M3 DE BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES (74.00 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION F'C=200 KG/CM2) EN PAVIMENTO (536.29 M2 DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM2) EN 15 CMS DE ESPESOR, 10.97 ML DE CORTE CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS) CARGAS, ACARREOS Y LIMPIEZA.

Rosa Amazado Toledo



SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.

01/01/2025-31/12/2027



CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

BENEFICIARIOS:

47 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 818,974.45	\$ 817,575.73	\$765,824.41	\$765,824.41	\$ 51,751.32
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 818,974.45	\$ 817,575.73	\$ 765,824.41	\$ 765,824.41	\$ 51,751.32
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 245,272.72				

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026482	24 DE JUNIO DE 2025	\$245,272.72	AVLA SEGUROS S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026476	24 DE JUNIO DE 2025	\$81,757.57	AVLA SEGUROS S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS				


IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION	
	DEL	AL											
01 (UNO)	25/06/2025	24/07/2025	\$495,692.47	\$ -	\$ -	\$495,692.47	\$ 79,310.80	\$ 575,003.27	\$ 172,500.98	\$ 2,478.46	\$ 1,472.61	\$ 14,870.77	\$ 383,680.45
02 (DOS FINIQUITO)	25/07/2025	08/08/2025	\$164,500.98	\$ -	\$ -	\$164,500.98	\$ 26,320.16	\$ 190,821.14	\$ 72,771.74	\$ 822.50	\$ 488.71	\$ 4,935.03	\$ 111,803.16
		TOTALES	\$660,193.45	\$0.00	\$0.00	\$660,193.45	\$105,630.96	\$765,824.41	\$245,272.72	\$3,300.96	\$1,961.32	\$19,805.80	\$495,483.61

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ROSA AMARADO TORO

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027



CONTROL SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

COMITÉ DE VECINOS
COL. 5 DE MAYO
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista, Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. MIGUEL ANTONIO RONQUILLO RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. MANUELA BRAVO AMBROSIO
SECRETARIO DEL COMITÉ



C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

Rosa Alvarado Toledo

