

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (BOCA DE COAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. BERNARDINO JACINTO AMBROCIO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SANTIAGO LILI AGUIRRE, C. JESUS AGUIRRE SAN JUAN, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MIGUEL OBISPO-BOCA DE COAPA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0271) SANTA TERESA (BOCA DE COAPA)
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025

RUBRO: (02-25) URBANIZACION
TIPO DE OBRA: CAMINO (PIR)

MODALIDAD: REHABILITACION

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/043

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-035/2025

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2025

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2025

INICIO REAL: 25 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 24 DE JULIO DE 2025

TERMINACION REAL: 24 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MIGUEL OBISPO-COCA DE COAPA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (BOCA DE COAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION DE CAMINO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO CON EN SUPERFICIES MAYORES A 10,000.00 M2 PARA CAMINOS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. TERRACERÍAS; CONFORMACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CUNETAS EN MATERIAL DE TIPO II, RASTREO CON MAQUINARIA PESADA, CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MÉCANICO. ALCANTARILLAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INSTALACION DE TUBERIA; AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.61 MTS (24") DE DIÁMETRO. RELLENOS; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO. MURO DE CONCRETO CICLOPEO; SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA COMUN EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, PROPORCIÓN 60-40 %, RESISTENCIA NORMAL. VADO DE CONCRETO SIMPLE; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO OBRA F'C = 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10 CMS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA COMUN DENTELLON, CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS RURALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

EN PRELIMINARES (7,500 M2 DE TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (1,000.00 ML DE CONFORMACION DE CUNETA, 7,500.00 M2 DE RASTREO CON MAQUINARIA, 7,577.00 M2 DE TENDIDO DE GRAVA); EN ALCANTARILLAS (6.00 ML DE TUBERIA DE 24", RELLENOS, MURO DE CONCRETO CICLOPEO); EN VADO DE CONCRETO SIMPLE (51.00 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2) CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

57 HABITANTES



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-035/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,366,819.32	\$ 1,365,225.70	\$ 1,365,225.70	\$ 1,365,225.70	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,366,819.32	\$ 1,365,225.70	\$ 1,365,225.70	\$ 1,365,225.70	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ **409,567.71** I.V.A. INCLUIDO

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0608-0254772	24/06/2025	\$409,567.71	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0608-0254776	24/06/2025	\$136,522.57	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	25A38584	01/08/2025	\$136,522.57	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	25/06/2025	14/07/2025	\$923,685.10	\$ -	\$ -	\$923,685.10	\$ 147,789.62	\$ 1,071,474.72	\$ 321,442.42	\$ 4,618.43	\$ 874.11	\$ 27,710.55	\$ 716,829.21
02 (DOS FINIQUITO)	15/07/2025	24/07/2025	\$253,233.60	\$ -	\$ -	\$253,233.60	\$ 40,517.38	\$ 293,750.98	\$ 88,125.29	\$ 1,266.17	\$ 239.69	\$ 7,597.01	\$ 196,522.82
TOTALES			\$1,176,918.70	\$0.00	\$0.00	\$1,176,918.70	\$188,307.00	\$1,365,225.70	\$409,567.71	\$5,884.60	\$1,113.80	\$35,307.56	\$913,352.03



[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJB-20184-IR/FAISMUN-035/2025

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR

SINDICATO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. SANTIAGO LILI AGUIRRE
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. JESUS AGUIRRE SAN JUAN
SECRETARIO DEL COMITÉ



CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALORA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC



C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL



AURORA CRUZ AEMAS.