

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA MARIA EUGENIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: **ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. BERNARDO MORA MORALES**, **C. JOSE LUIS AVENDANO**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. **LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. **L.C. OLIVERA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA MARIA EUGENIA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025
RUBRO: (02-25) URBANIZACION TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION
MODALIDAD: CONSTRUCCION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/038 FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2025 FECHA: 24 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2025 INICIO REAL: 25 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 23 DE AGOSTO DE 2025 TERMINACION REAL: 23 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA MARIA EUGENIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM2. TALA Y DESMUNDO DE CARBOL CON UN DIÁMETRO DE HASTA 0.30 MTS, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA. **TERRACERIA:** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II. REEMPLAZOS CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO. TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) DEL COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y SUB-BASES DE SUPERFICIES. SUMINISTRO, TENDIDO Y PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES. **GUARNICIONES:** EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDALICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS, COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. **PAVIMENTO:** RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 0.80 X 0.80 MTS (MEDIDAS INTERIORES) A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON DEMOLICIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 1.08 X 1.08 X 0.10 MTS DE SECCIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 1.08 X 1.08 X 0.15 MTS DE SECCIÓN, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") @ 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 1.08 X 1.08 X 0.15 CMS, A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 1.08 X 1.08 X 0.15 VISITA EXISTENTE, ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") @ 0.15 MTS (TAPA), 3 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE VARILLAS DEL NO. 2 (1/4") @ 0.15 MTS (BROCAL). CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN TENDIDO TRANSVERSAL, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS, PARA PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR. SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 CM DE ANCHO, CON SELLADOR ELÁSTICO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1C SL, MARCA SIKA O SIMILAR, PARA PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR. **DRENAJE (PRELIMINARES):** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS. DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM2. **EXCAVACIONES:** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA. **TUBERIA PEAD:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS (12") DE DIÁMETRO, MARCA TODODREN O SIMILAR. RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.30 MTS DE DIÁMETRO. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA. HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA). RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD. **POZO DE VISITA COMUN:** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, PLANTILLA F'C = 100 KG/CM2 DE 0.05 MTS DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, MURO DE 0.28 MTS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE 0.10 X 0.14 X 0.28 MTS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ESCALONES A BASE DE VARILLAS DEL NO. 6 (3/4"), BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 0.15 MTS. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30 Y CEMENTO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. AFECTACIONES: REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 42" DE DIÁMETRO. **CARGAS, ACARREOS Y LIMPIEZA:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS URBANAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **DESCARGA DOMICILIARIAS (PRELIMINARES):** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. **EXCAVACIONES:** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA. **TUBERIA PEAD:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, MARCA TODODREN O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN PEAD DE 6" DE DIÁMETRO, CON MANGA DE SELLO, MARCA TODODREN O SIMILAR. RELLENOS: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). **CARGAS, ACARREOS Y LIMPIEZA:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS URBANAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dito. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2025

CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

COMITÉ DE
VECINOS
COL. MARIA EUGENIA

2025-2027

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAX.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION); EN TERRACERIAS (107.84 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 35.84 M3 DE RECOMPACTACION, 71.68 M3 A BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES: (112.40 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS. DE SECCION F'C= 200 KG/CM2); EN PAVIMENTO (358.40 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2, 134.00 ML DE CORTE CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS); EN DRENAJE SANITARIO (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS., DE 2.01 A 4 MTS. AFINE); EN TUBERIA (CAMA DE ARENA, 37.44 ML DE TUBERIA DE 12" DE POLIETILENO (PEAD); EN RELLENOS (20.89 M3 DE RELLENO (GRAVA EN GREÑA), 33.17 M3 DE RELLENO (ARCILLA)); EN POZO DE VISITA (1 POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00 MTS); 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS; CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

38 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 975,791.27	\$ 974,394.80	\$893,300.94	\$893,300.94	\$ 81,093.86
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 975,791.27	\$ 974,394.80	\$ 893,300.94	\$ 893,300.94	\$ 81,093.86

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 292,318.44 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026861	24 DE JUNIO DE 2025	\$292,318.44	AVLA SEGUROS S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026862	24 DE JUNIO DE 2025	\$97,439.48	AVLA SEGUROS S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	25/06/2025	24/07/2025	\$587,911.58	\$ -	\$ -	\$587,911.58	\$ 94,065.85	\$ 681,977.43	\$ 204,593.23	\$ 2,939.56	\$ 2,590.78	\$ 17,637.35	\$ 454,216.51
02 (DOS FINIQUITO)	25/07/2025	23/08/2025	\$182,175.44	\$ -	\$ -	\$182,175.44	\$ 29,148.07	\$ 211,323.51	\$ 87,725.21	\$ 910.88	\$ 802.83	\$ 5,465.26	\$ 116,419.33
	TOTALES		\$770,087.02	\$0.00	\$0.00	\$770,087.02	\$123,213.92	\$893,300.94	\$292,318.44	\$3,850.44	\$3,393.61	\$23,102.61	\$570,635.84

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
COMITÉ DE VECINOS
COL MARIA EUGENIA
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)


¡Juntos Sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. PABLO RIVERO BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027


SINDICATURA
C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


C. BERNARDO MORA MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


¡Juntos Sí podemos!
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. JOSE LUIS AVENDAÑO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, COMO VISOR)


CONTROL SOCIAL
C. GENESIS SEGURA AGUIRRE
CONTRALOR SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. JOAQUÍN PÉREZ SALOMÓN
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL


¡Juntos Sí podemos!
COMITÉ DE VECINOS
COL. MARIA EUGENIA
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

