

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: **L.A MARCOS DE JESUS GARCIA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JOSE CARLOS PALACIOS MARTINEZ, C. EPIFANIO LERDO ANDRES** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. **FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0003) AGUA FRIA, PIEDRA DEL SOL		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	URBANIZACION	TIPO DE OBRA:	PAVIMENTACION
MODALIDAD:	CONSTRUCCION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/041	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-038/2025	FECHA:	25/06/2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	09 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	09 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:	
PARA REALIZAR LA OBRA:	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.	

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, TALA Y DESENRAÍCE DE ÁRBOL CON UN DIÁMETRO DE HASTA 0.30 MTS, HASTA 5.00 MTS DE ALTURA. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) DE TERRAPLENES CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. **GUARNICIONES;** EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS. **CUNETAS;** CONFORMACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CUNETAS EN MATERIAL DE TIPO II, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR. **PAVIMENTO;** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UN PERALTE DE 0.23 MTS DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 1.20 MTS, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS, PARA PAVIMENTOS DE 15 CMS DE ESPESOR, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO, CON SELLADOR ELÁSTICO AUTONIVELANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 1C SL, MARCA SIKA O SIMILAR. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA;** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS RURALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (467.15 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 89.16 M3 DE RECOMPACTACION, 33.13 M3 DE TERRAPLEN, 178.29 M3 DE BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES (147.00 ML DE GUARNICIONES DE 0.15X0.20X0.40 MTS); EN CUNETAS (155.00 ML DE CUNETAS F'C= 200 KG/CM2 E 0.10 DE ESPESOR) EN PAVIMENTO (891.52 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 0.00 ML DE REDUCTOR DE VELOCIDAD F'C=250 KG/CM2, 263.8666 ML DE CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS); CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

252 HABITANTES

[Firma]



ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,426,824.23	\$ 1,425,231.75	\$ 1,425,231.75	\$ 1,425,231.75	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,426,824.23	\$ 1,425,231.75	\$ 1,425,231.75	\$ 1,425,231.75	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 427,569.53 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2603618-0000	25/06/2025	\$427,569.53	LIBERTY FIANZAS S.A. DE CV
CUMPLIMIENTO	2603619-0000	25/06/2025	\$142,523.18	LIBERTY FIANZAS S.A. DE CV
VICIOS OCULTOS	3002025029832	14/08/2025	\$142,523.18	AVLA SEGUROS, S.A. DE CV

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(+) 3% DERECHOS DE SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	26/06/2025	25/07/2025	\$995,306.19	\$ -	\$ -	\$995,306.19	\$ 159,248.99	\$ 1,154,555.18	\$ 346,366.55	\$ 4,976.53	\$ 2,595.98	\$ 29,859.19	\$ 770,756.93
02 (DOS FINIQUITO)	26/07/2025	09/08/2025	\$233,341.87	\$ -	\$ -	\$233,341.87	\$ 37,334.70	\$ 270,676.57	\$ 81,202.98	\$ 1,166.71	\$ 608.54	\$ 7,000.26	\$ 180,698.08
	TOTALES		\$1,228,648.06	\$0.00	\$0.00	\$1,228,648.06	\$196,583.69	\$1,425,231.75	\$427,569.53	\$6,143.24	\$3,204.52	\$36,859.45	\$951,455.01



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan

Bautista Tuxtepec

Dtto. Tuxtepec. Oax

01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



SINDICATURA HACENDARIA

Mpio. San Juan

C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR

SINDICO HACENDARIO

Dtto. Tuxtepec, Oax.

01/01/2025-31/12/2027



C. JOSE CARLOS PALACIOS MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. EPIFANIO LERDO ANDRES
SECRETARIO DEL COMITÉ



C. GENESIS SEGURA LAGONES
CONTRALORA SOCIAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL