

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FORTALEZA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: LIC. LIZBETH RAMON LILE, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: LIC. LIZBETH RAMON LILE, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. RENE LOYOLA PEREZ, C. DAMIAN OSORIO PASCUAL, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FORTALEZA)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) DRENAJE	TIPO DE OBRA:	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)
MODALIDAD:	AMPLIACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/031	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-041/2025	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	24 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	24 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LA FORTALEZA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. **EXCAVACIONES:** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN HASTA 6 CMS DE ESPESOR. **TUBERIA PEAD:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS (10") DE DIÁMETRO, DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS (12") DE DIÁMETRO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.30 MTS DE DIÁMETRO. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS:** RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. **POZOS DE VISITA COMUN:** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 2.01 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 3.01 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD. **REGISTROS SANITARIOS:** CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F' C = 150 KG/CM2. **TERRACERIAS:** CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO CON EQUIPO MECÁNICO. **AFECTACIONES:** REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. **EXCAVACIONES:** EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. **TUBERIA PEAD:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSTALACIÓN PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. **REGISTROS SANITARIOS:** CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR. **RELLENOS:** RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN EXCAVACION (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS, AFINE); EN TUBERIA (25.85 M3 CAMA DE ARENA, 38.86 ML DE TUBERIA DE 12" Y 279.34 ML DE TUBERIA DE 10"); EN RELLENOS (121.91 M3 DE RELLENO (GRAVA EN GREÑA), 753.44 M3 DE RELLENO (ARCILLA)); EN POZOS DE VISITA (5 POZOS DE VISITAS DE DIFERENTES PROFUNDIDADES); EN TERRACERIAS (105.1368 M2 DE PAVIMENTO DE GRAVA); 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREOS Y LIMPIEZA.



Rene Loyola Perez

Luis Alberto Altamirano Salcedo

BENEFICIARIOS:

76 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,201,327.29	\$ 1,199,833.73	\$ 1,199,833.73	\$ 1,199,833.73	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,201,327.29	\$ 1,199,833.73	\$ 1,199,833.73	\$ 1,199,833.73	\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 359,950.12	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026353	25/06/2025	\$359,950.12	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026354	25/06/2025	\$119,983.37	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025030957	28/08/2025	\$119,983.37	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	26/06/2025	25/07/2025	\$842,247.22	\$ -	\$ -	\$842,247.22	\$ 134,759.56	\$ 977,006.78	\$ 293,102.03	\$ 4,211.24	\$ 4,530.15	\$ 25,267.42	\$ 649,895.94
02 (DOS FINIQUITO)	26/07/2025	24/08/2025	\$192,092.20	\$ -	\$ -	\$192,092.20	\$ 30,734.75	\$ 222,826.95	\$ 66,848.09	\$ 960.46	\$ 1,033.09	\$ 5,762.77	\$ 148,222.54
TOTALES			\$1,034,339.42	\$0.00	\$0.00	\$1,034,339.42	\$165,494.31	\$1,199,833.73	\$399,950.12	\$5,171.70	\$5,563.24	\$31,030.19	\$798,118.48



Handwritten signature: Rene Loyola

Handwritten signature: Tuxtepec

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FERNANDO HUERTA GERECEO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CED. PROF. N° 6222114
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



SINDICATURA HACENDARIA

C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICATO SAN JUAN
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

René Loyola Pérez
C. RENE LOYOLA PEREZ
PRESIDENTE DEL COMITE

Damián Osorio Pascual
C. DAMIAN OSORIO PASCUAL
SECRETARIO DEL COMITE

(POR EL ORGANNO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)



L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALORA SOCIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

Joaquín Pérez Salomón
C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL



David Olvera G.