



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJB-T-20184-AD/FAISMUN-043/2025

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: **ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JUANA MENDEZ CERQUILLO**, **C. DELFINA MENDEZ MOGUEL**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA RONCEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0085) SEBASTOPOL		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) DRENAJE	TIPO DE OBRA:	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)
MODALIDAD:	REHABILITACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJB-T/20184/2025/028	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJB-T-20184-AD/FAISMUN-043/2025	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	09 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	09 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL, LOCALIDAD DE SEBASTOPOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM2, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR. **TUBERÍA PEAD**; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.25 MTS (10") DE DIÁMETRO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.25 MTS DE DIÁMETRO. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO**; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS**; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO. **POZOS DE VISITA**; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA BASE, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR EN LA ENTRADA Y 1.20 MTS. **TERRACERÍAS**; CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO. **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. **AFECTACIONES**; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO. **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA**; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **DESCARGAS DOMICILIARIAS**, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 150 KG/CM2. **EXCAVACIONES**; EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. **TUBERÍA PEAD**; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. **REGISTROS SANITARIOS**; CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES). **RELLENOS**; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO. **REPOSICIÓN DE BANQUETA**; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4". **CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA**; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **INTERCONEXIÓN DE REGISTRO EXISTENTE 1 (REG E1) A POZO DE VISITA 3 (PV3)**, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES. **EXCAVACIONES**; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR. **TUBERÍA PEAD**; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.25 MTS (10") DE DIÁMETRO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.25 MTS DE DIÁMETRO. **RELLENOS**; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO.

METAS ALCANZADAS:
SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIÓN); EN EXCAVACION (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS, AFINE); EN TUBERÍA (11.82 M3 CAMA DE ARENA, 149.04 ML DE TUBERÍA DE 10" DE POLIETILENO (PEAD); EN RELLENOS (58.26 M3 DE RELLENO (GRAVA EN GREÑA), 352.62 M3 DE RELLENO (ARCILLA)); EN POZOS DE VISITA (3 POZOS DE VISITAS DE DIFERENTES PROFUNDIDADES); EN TERRACERÍAS (761.20 M2 DE TENDIDO DE GRAVA); EN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (4.17 M2 DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREOS Y LIMPIEZA.

SINDICATURA HACENDARIA
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2025

AGENCIA DE POLICÍA
SEBASTOPOL
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

BENEFICIARIOS: 57 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO		SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,118,638.36	\$ 1,117,140.70	\$ 1,117,140.70	\$ 1,117,140.70		-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 1,118,638.36	\$ 1,117,140.70	\$ 1,117,140.70	\$ 1,117,140.70		-\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 335,142.21	INCLUYE I.V.A.				

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026401	25/06/2025	\$335,142.21	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026400	25/06/2025	\$111,714.07	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS				



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	26/06/2025	25/07/2025	\$789,966.53	\$ -	\$ -	\$789,966.53	\$ 126,394.64	\$ 916,361.17	\$ 274,908.35	\$ 3,949.83	\$ 3,431.66	\$ 23,699.00	\$ 610,372.33
02 (DOS FINIQUITO)	26/07/2025	09/08/2025	\$173,085.80	\$ -	\$ -	\$173,085.80	\$ 27,693.73	\$ 200,779.53	\$ 60,233.86	\$ 865.43	\$ 751.76	\$ 5,192.57	\$ 133,735.91
		TOTALES	\$963,052.33	\$0.00	\$0.00	\$963,052.33	\$154,088.37	\$1,117,140.70	\$335,142.21	\$4,815.26	\$4,183.42	\$28,891.57	\$744,108.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
AGENCIA DE POLICIA SEBASTOPOL
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

01/01/2025-31/12/2027



C. JUANA MENDEZ RONQUILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR

SINDICO HACENDARIO

01/01/2025-31/12/2027

ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

SECRETARIO DEL COMITÉ

C. DELFINA MENDEZ MOGUEL
SECRETARIO DEL COMITÉ



C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALORA SOCIAL MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL