

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN PABLO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. FILIBERTO OCTAVIANO PIOQUINTO, C. MIGUEL ANGEL SANTAELLA MORA**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. (COLONIA SAN PABLO)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) ELECTRIFICACION	TIPO DE OBRA:	RED DE ELECTRIFICACION (PIR)
MODALIDAD:	AMPLIACION	FECHA:	17/06/2025
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/054	FECHA:	26 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-047/2025	FECHA:	N/A
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	INICIO REAL:	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	27 DE JUNIO DE 2025	TERMINACION REAL:	10 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	10 DE AGOSTO DE 2025		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN PABLO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

POSTE DE CONCRETO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400. **HERRAJE Y AISLAMIENTO:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, DE ABRAZADERA UC, DE ABRAZADERA 2UH, DE ABRAZADERA UL, DE ABRAZADERA 1BS, DE ABRAZADERA 2BD, DE ABRAZADERA 2BS, DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, DE AISLADOR 3R C/ALFILER, DE AISLADOR ASUS 15 KV, DE AMARRE PARA SEMIAISLADO, DE AISLADOR 1C C/ALFILER, DE ANCLA DE CONCRETO C-1, DE ANCLA DE CONCRETO C-3, DE BASTIDOR B1, DE BASTIDOR B3, DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-501-82 (3/0-1/0), DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, DE CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, DE BOQUILLA PROFAUNA, DE MANGA PROFAUNA DE 5/8", DE BASTIDOR CRUCETA PV-200, DE GRAPA REMATE RAL 8, DE GRILLETE GA1, DE GUARDACABO LAMINA G2, DE GUARDALÍNEA PARA 1/0, DE GUARDALÍNEA PARA 3/0, DE MOLDURA RE, DEMOLDURA OJO RE, PERNO ANCLA 1PA, PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM, PERNO ANCLA 1PO, DE PLACA 1PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC, DE PLACA PR, DE PROTECTOR PARA RETENIDA, DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", DE REMATE PREFORMADO 1/0, DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, DE REMATE PREFORMADO RECTO 5/16, DE SOPORTE CV-1, DE TIRANTE H1, DE TIRANTE T2, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X63MM, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X76MM, DE CONECTOR MET-16, DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. **CONDUCTORES:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUM. SUAVE CALIBRE 4AWG, DE ALAMBRE DE CU. N° 4, DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0 ALUMINIO, DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0C ALUMINIO URD (SUBTERRANEO), DE CABLE THW 1/0, DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 1 VÍAS DE 4" DE DIAM., DE FLEJE METALICO INOXIDABLE DE 5/8", DE MENSULAS BS, DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN BANQUETA, DE TUBERÍA PAD FLEXIBLE CORRUGADA DE 3" COLOR ROJO PARA REDES SUBTERRANEAS, DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 4" COLOR NEGRO TIPO INTEMPERIE. **TRANSFORMADORES:** DE TUBERÍA PAD CORRUGADA DE 4" COLOR NEGRO TIPO INTEMPERIE. **EQUIPO DE PROTECCION:** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTETICO OXIDO DE ZINC DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: POSTES DE CONCRETO (10 POSTES PC-13:600, 1 POSTE PC-9:400); HERRAJES Y AISLAMIENTO; EN CONDUCTORES: 40.00 KG ALAMBRE DE CU. N° 4, 464.00 ML DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, 301.00 ML DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, 77.50 ML DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0C ALUMINIO URD, 36.00 ML DE CABLE THW 1/0; EN TRANSFORMADORES (3 TRANSFORMADORES 25 KVA); EQUIPO DE PROTECCIÓN

BENEFICIARIOS:

44 HABITANTES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,113,285.92	\$ 1,111,789.73	\$ 1,111,789.73	\$ 1,111,789.73	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,113,285.92	\$ 1,111,789.73	\$ 1,111,789.73	\$ 1,111,789.73	\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 333,986.92	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026769	26/06/2025	\$333,536.92	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026770	26/06/2025	\$111,178.97	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025031192	16/08/2025	\$111,178.97	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-)3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	27/06/2025	26/07/2025	\$783,188.09	\$ -	\$ -	\$783,188.09	\$ 125,310.09	\$ 908,498.18	\$ 272,549.45	\$ 3,915.94	\$ 2,565.45	\$ 23,495.64	\$ 605,971.70
02 (DOS FINIQUITO)	27/07/2025	10/08/2025	\$175,251.34	\$ -	\$ -	\$175,251.34	\$ 28,040.21	\$ 203,291.55	\$ 60,987.47	\$ 876.26	\$ 574.25	\$ 5,257.54	\$ 135,596.03
		TOTALES	\$958,439.43	\$0.00	\$0.00	\$958,439.43	\$153,350.30	\$ 1,111,789.73	\$333,536.92	\$4,792.20	\$3,139.70	\$28,753.18	\$741,567.73



[Handwritten signature]

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



PRESIDENCIA
LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114
Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



SINDICATURA
C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. FILIBERTO OCTAVIANO PIOQUINTO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MIGUEL ÁNGEL SANTAELLA MORA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)



L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2025-2027
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. GENESIO SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. JOAQUÍN PÉREZ SALOMÓN
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL