

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. ARI MARTINEZ JARQUIN, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JESUS GRACIANO RAMON, C. YESENIA ANDRADE CRUZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PALAOLAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025.

RUBRO: URBANIZACION TIPO DE OBRA: PAVIMENTACION

MODALIDAD: CONSTRUCCION

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2025/047

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2025

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2025

FECHA: 27/06/2025

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

N/A

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2025

INICIO REAL: 28 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2025

TERMINACION REAL: 11 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL CASTILLO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ANDADORES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, TALA Y DESENRAÍCE DE ÁRBOL CON UN DIÁMETRO DE HASTA 0.30 MTS. HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, TERERACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUB RASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICION; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA PARA TRÁFICO, BASE SOLVENTE, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 0.35 MTS. COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MÁXIMA DE 40 CMS, A BASE DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, @ 3.50 MTS EN SENTIDO TRANSVERSAL, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 MM DE ANCHO DRENAJE PLUVIAL; PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA. TUBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.46 MTS (18") DE DIÁMETRO. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 1.00 X 1.00 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS URBANAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (180.74 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 48.94 M3 DE RECOMPACTACION, 97.86 M3 DE BASE HIDRAULICA); EN GUARNICIONES (94.90 ML DE GUARNICION F'C=200 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION) EN PAVIMENTO (489.33 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 163.98 ML DE CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA Y SELLO EN JUNTAS); DRENAJE PLUVIAL; (TRAZO, EXCAVACION, 5.40 M3 DE CAMA DE ARENA, 64.00 ML DE TUBERIA DE 18" DE POLIETILENO (PEAD)) 29.04 M3 DE RELLENO (GRAVA GREÑA), 86.40 M3 DE RELLENO (MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION); 2 REGISTROS SANITARIOS; CARGA Y ACARREO Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

36 HABITANTES

CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 927,699.56	\$ 926,306.10	\$ 926,306.10	\$ 926,306.10	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 927,699.56	\$ 926,306.10	\$ 926,306.10	\$ 926,306.10	\$ 0.00
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 277,891.83		INCLUYE I.V.A.		

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	0000025026649	27/06/2025	\$277,891.83	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	0000025026649	27/06/2025	\$92,630.61	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	0000025026649	16/08/2025	\$92,630.61	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL POR LOS NOMINADOS	DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	28/06/2025	27/07/2025	\$636,084.19	\$ -	\$636,084.19	\$ 101,773.47	\$ 737,857.66	\$ 221,357.30	\$ 3,180.42	\$ 2,183.28	\$ 19,082.53	\$ 492,054.13
02 (DOS FINIQUITO)	28/07/2025	11/08/2025	\$162,455.55	\$ -	\$162,455.55	\$ 25,992.89	\$ 188,448.44	\$ 56,534.53	\$ 812.28	\$ 557.47	\$ 4,873.67	\$ 125,670.49
		TOTALES	\$798,539.74	\$0.00	\$798,539.74	\$127,766.36	\$926,306.10	\$277,891.83	\$3,992.70	\$2,740.75	\$23,956.20	\$617,724.62



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, OAXACA)



PRESIDENCIA

LIC. FERNANDO PUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027



C. JESUS GRACIANO RAMON
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. GENESIS SEGURA AGUIÑE
CONTRALORA SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC



ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 62221 Oax.
Bautista, Tuxtepec, Oax.
Oax.
01/01/2025-31/12/2027
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

(POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)



L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL



**SINDICATURA
HACENDARIA**

C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Bautista Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. YESENIA ANDRADE CRUZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL