

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN NICOLAS DE BARI), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; LIC. LIZBETH RAMON LILE, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: LIC. LIZBETH RAMON LILE, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SENON VALLADARES OVANDO, C. CIRILA ZAMUDIO MEDINA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLÁS DE BARI

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN NICOLAS DE BARI)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025
RUBRO: (02-25) DRENAJE TIPO DE OBRA: RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)
MODALIDAD: REHABILITACION
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJB/T-20184/2025/049 FECHA: 17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO: MSJB-T-20184-IR/FAISMUN-051/2025 FECHA: 27 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2025 INICIO REAL: 28 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 26 DE AGOSTO DE 2025 TERMINACION REAL: 26 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLAS DE BARI LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SAN NICOLAS DE BARI), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM2, BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA AGUA CON SÓLIDOS (LODOS), 8 HP, 4" DE DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA, RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE DE HASTA DE 12" DE DIÁMETRO. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 4.01 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, TUBERÍA PEAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIÉTERILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS (12") DE DIÁMETRO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERÍA PEAD DE HASTA 0.30 MTS DE DIÁMETRO. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; RELLENO ACOSTILLADO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRABA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR, AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESOS FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 150 KG/CM2. EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, TUBERÍA PEAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIÉTERILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.15 MTS (6") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. REGISTROS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.90 MTS (MEDIDAS INTERIORES), RELLENOS; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO. REPOSICIÓN DE BANQUETA; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CARGA, ACARREOS Y LIMPIEZA; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESOS FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, PRECIOS EXTRAORDINARIOS COM P.U. AUTORIZADOS, RELLENO CON EQUIPO MAYOR AL 95% PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRABA ARCILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PEAD DE 6".

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICION CON MAQUINARIA), EN EXCAVACION (EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS Y DE 4.01 A 6.00 MTS, AFINE) EN TUBERIA (3.90 M3 CAMA DE ARENA, 49.36 ML DE TUBERIA DE 12"); EN RELLENOS 92.36 M3 DE RELLENO (GRABA EN GRANA), 5.99 M3 DE RELLENO (ARCILLA); EN REPOSICION DE PAVIMENTO (69.89 M3 DE BASE HIDRAULICA, 320.23332 M2 DE PAVIMENTO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGA Y ACARREOS Y LIMPIEZA.

tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
COMITÉ DE
VECINOS
COL. SAN NICOLÁS
DE BARI
2025-2027.
SAN JUAN BAUTISTA

tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec,
01/01/2025-31/12/2027

tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

BENEFICIARIOS:

29 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,649,711.06	\$ 1,648,112.72	\$ 1,648,112.72	\$ 1,648,112.72	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,649,711.06	\$ 1,648,112.72	\$ 1,648,112.72	\$ 1,648,112.72	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 494,433.82 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026375	27/06/2025	\$494,433.82	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025026377	27/06/2025	\$164,811.27	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002025031164	04/09/2025	\$164,811.27	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 13% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	28/06/2025	27/07/2025	\$773,086.23	\$ -	\$ -	\$773,086.23	\$ 123,693.80	\$ 896,780.03	\$ 269,034.01	\$ 3,865.43	\$ 2,920.53	\$ 23,192.59	\$ 597,767.47
02 (DOS, FINIQUITO)	02/07/2025	26/08/2025	\$647,700.60	\$ -	\$ -	\$647,700.60	\$ 103,632.09	\$ 751,332.69	\$ 225,399.81	\$ 3,238.50	\$ 2,447.10	\$ 19,431.02	\$ 500,816.26
TOTALES			\$1,420,786.83	\$0.00	\$0.00	\$1,420,786.83	\$227,325.89	\$1,648,112.72	\$494,433.82	\$7,103.93	\$5,367.63	\$42,623.61	\$1,098,583.73



SINDICATURA

HACENDAS

Mpio. San Juan

Bautista Tuxtepec

Dtto. Tuxtepec, Oax.

01/01/2025-31/12/2025

COMITE DE

VECINOS

COL. SAN NICOLAS

DE BARI

2025-2027

SAN JUAN BAUTISTA

UXTEPEC OAX



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan

Bautista Tuxtepec

Dtto. Tuxtepec, Oax.

01/01/2025-31/12/2027



CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA

UXTEPEC



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



PRESIDENCIA

LIC. FERNANDO GUERRA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICATO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. SENON VALLADARES OVANDO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. CIRILA ZAMUDIO MEDINA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMOVISOR)

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL



Humberto Valladares Acosta