

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: **C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. DELFINA MARIA LUISA CARRERA GONZALEZ**, **C. FELIPE ARANO GONZALEZ**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO**, **C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR** Y **C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. GENESIS SEGURA LAGUNES**, **C. JOAQUIN PEREZ SALOMON**, **C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PALAOLAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	ELECTRIFICACION	TIPO DE OBRA:	RED DE ELECTRIFICACION
MODALIDAD:	AMPLIACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/051	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-053/2025	FECHA:	27 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	28 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	11 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	11 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, **POSTES DE CONCRETO**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400, **HERRAJES Y AISLAMIENTO**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AMARRE PARA SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-501-82 (3/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR CRUCETA PV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA BASE RB, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDALINEA PARA 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA PROFAUNA DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEMOLDURA OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PERNO DOBLE ROSCA 16X508 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PERNO ANCLA 1PO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV-1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAQUINADO DE 16X76MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MET-16, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, **CONDUCTORES**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUM. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW 1/0, **TRANSFORMADORES**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.5 KVA, **EQUIPO DE PROTECCION**: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP.,

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: POSTE DE CONCRETO (12 POSTES PC-13:600, 1 POSTE PC-9:400); HERRAJES Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES (30.56 KG DE ALAMBRE DE CU N°4, 530.60 ML DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, 355.40 ML DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0 ALUMINIO, 3.41222 ML DE CABLE THW 1/0); EN TRANSFORMADORES (1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA), EQUIPO DE PROTECCION.



[Handwritten signature]

BENEFICIARIOS:
180 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,195,513.09	\$ 1,194,015.31	\$ 1,194,015.31	\$ 1,194,015.31	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,195,513.09	\$ 1,194,015.31	\$ 1,194,015.31	\$ 1,194,015.31	\$ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 358,204.59	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS				
FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025026305	27/06/2025	\$358,204.59	AVLA SEGUROS SA DE CV
CUMPLIMIENTO	3002025026306	27/06/2025	\$119,401.53	AVLA SEGUROS SA DE CV
VICIOS OCULTOS				

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS													
ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	28/06/2025	27/07/2025	\$710,520.73	\$ -	\$ -	\$710,520.73	\$ 113,683.32	\$ 824,204.05	\$ 247,261.22	\$ 3,552.60	\$ 1,929.53	\$ 21,315.62	\$ 550,145.08
02 (DOS FINIQUITO)	28/07/2025	11/08/2025	\$318,802.81	\$ -	\$ -	\$318,802.81	\$ 51,008.45	\$ 369,811.26	\$ 110,943.37	\$ 1,594.01	\$ 865.67	\$ 9,564.08	\$ 246,844.13
TOTALES			\$1,029,323.54	\$0.00	\$0.00	\$1,029,323.54	\$164,691.77	\$1,194,015.31	\$358,204.59	\$5,146.61	\$2,795.20	\$30,879.70	\$796,989.21



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


PRESIDENCIA
LIC. FERNANDO HUERTA CORDERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


¡Juntos sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. PABLO PINOUEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 6222114
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


SINDICATURA HACENDARIA
C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


C. DELFINA MARIA LUISA CARRERA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. FELIPE ARANO GONZALEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)


¡Juntos sí podemos!
ORGANO INTERNO DE CONTROL
C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. GENESIS SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL


C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL