

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. CITLALIH YAZMIN GALVEZ CRUZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ROSA ISELA ORTIZ ALLENDE, C. FREISA ODALIS HERNANDEZ LOPEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC
REGION:	(005) PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	ELECTRIFICACION	TIPO DE OBRA:	RED DE ELECTRIFICACION (PIR)
MODALIDAD:	AMPLIACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJB/T/20184/2025/056	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJB-T-20184-AD/FAISMUN-055/2025	FECHA:	27 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2025	INICIO REAL:	28 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	11 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	11 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA TALLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, POSTE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400, HERRAJE Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, DE ABRAZADERA UC, DE ABRAZADERA 2UH, ABRAZADERA UL, DE ABRAZADERA 1BS, DE ABRAZADERA 2BD, DE ABRAZADERA 2BS, DE ABRAZADERA 3BS, DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, DE AISLADOR 3R C/ALFILER, DE AISLADOR ASUS 15 KV, DE AMARRE PARA SEMIAISLADO, AISLADOR 1C C/ALFILER, DE ANCLA DE CONCRETO C-1, DE ANCLA DE CONCRETO C-3, DE BASTIDOR B1, DE BASTIDOR B3, DE BOQUILLA PROFAUNA, DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-501-82 (3/0-1/0), DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, DE CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, DE BASTIDOR CRUCETA PV-200, DE BASTIDOR CRUCETA PR-200, DE GRAPA REMATE RAL 8, DE GRAPA BASE RB, DE GRILLETE GA1, DE GUARDACABO LAMINA G2, DE GUARDALINEA PARA 1/0, DE GUARDALINEA PARA 3/0, DE MANGA PROFAUNA DE 5/8", DE PROTECTOR PARA RETENIDA, CABLE PARA RETENIDA 5/16", DE REMATE PREFORMADO 1/0, DE PERNO DOBLE ROSCA 16X508 MM, PERNO ANCLA 1PO, DE PLACA 1PC, DE PLACA 2PC, DE PLACA PR, DE MOLDURA RE, DEMOLDURA OJO RE, PERNO ANCLA 1PA, PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM, DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, DE REMATE PREFORMADO RECTO 5/16, DE SOPORTE CV-1, DE TIRANTE H1, DE TIRANTE T2, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X63MM, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X76MM, DE CONECTOR MET-16, DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA. CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUM. SUAVE CALIBRE 4AWG, DE ALAMBRE DE CU. N° 4, DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, DE CABLE THW 1/0. TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.5 KVA. EQUIPO DE PROTECCION; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABON FUSIBLE DIF. CAP.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN POSTES DE CONCRETO (12 POSTES PC-13:600, 2 POSTES PC-9:400); HERRAJES Y AISLAMIENTO; EN CONDUCTORES (28.00 ALAMBRE DE CU. N° 4, 565.40 ML DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, 367.30 ML DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, 27.00 CABLE THW 1/0); EN TRANSFORMADORES (2 TRANSFORMADOR 25 KVA 1, 1 TRANSFORMADOR 37 KVA 1); EQUIPO DE PROTECCION

BENEFICIARIOS:

130 PERSONAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan

Bautista Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.

01/01/2025-31/12/2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mpio. de San Juan

Bautista Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.

2025-2027

COMITÉ DE VECINOS

2025-2027

AN JUAN BAUTISTA,

TUXTEPEC OAX

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. de San Juan

Bautista, Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.

2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,196,316.58	\$ 1,194,818.21	\$ 1,193,625.65	\$ 1,193,625.65	\$ 1,192.56
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,196,316.58	\$ 1,194,818.21	\$ 1,193,625.65	\$ 1,193,625.65	\$ 1,192.56
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 358,445.46	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0608-0254774	27/08/2025	\$358,445.46	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0608-0254778	27/08/2025	\$119,481.82	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-1148-0271858	16/08/2025	\$119,362.57	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	28/06/2025	27/07/2025	\$743,802.40	\$ -	\$ -	\$743,802.40	\$ 119,008.38	\$ 862,810.78	\$ 258,843.23	\$ 3,719.01	\$ 2,051.26	\$ 22,314.07	\$ 575,883.21
02 (DOS FINIQUITO)	28/07/2025	11/08/2025	\$285,185.23	\$ -	\$ -	\$285,185.23	\$ 45,629.64	\$ 330,814.87	\$ 99,602.23	\$ 1,425.93	\$ 786.58	\$ 8,555.56	\$ 220,444.57
	TOTALES		\$1,028,987.63	\$0.00	\$0.00	\$1,028,987.63	\$164,638.02	\$1,193,625.65	\$358,445.46	\$5,144.94	\$2,837.84	\$30,869.63	\$796,327.78

SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax., Tuxtepec, Oax.
11/12/2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax.
2025-31/12/2027



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. ROSA ISELA ORTIZ ALLENDE
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

C. FREISA ODALIS HERNANDEZ LOPEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. GENESIS SEGURA LAGUNA
CONTRALOR SOCIAL
CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL

C. JOAQUIN PEREZ SALOMON
CONTRALOR SOCIAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL



Concejal de Jesús
Vera Cárdenas