

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LA ROSALIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR UNICO: C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ANDRES CANCINO CRUZ, C. CESAR GUTIERREZ RAYMUNDO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ROSALIA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LA ROSALIA)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) ELECTRIFICACION	TIPO DE OBRA:	RED DE ELECTRICA (PIR)
MODALIDAD:	AMPLIACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/058	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-057/2025	FECHA:	12 DE JULIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2025	INICIO REAL:	14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	27 DE AGOSTO DE 2025

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ROSALIA, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ROSALIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, POSTE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400. HERRAJE Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1UL, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, DE ABRAZADERA 2BD, DE ABRAZADERA 2BS, DE ABRAZADERA 3BS, DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, DE AISLADOR 3R C/ALFILER, DE AISLADOR ASUS 15 KV, DE AMARRE PARA SEMIAISLADO, DE AISLADOR 1C C/ALFILER, DE ANCLA DE CONCRETO C-1, DE ANCLA DE CONCRETO C-3, DE BASTIDOR B1, DE BASTIDOR B3, DE BOQUILLA PROFAUNA, DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-501-82 (3/0-1/0), DE CONECTOR P / LINEA VIVA TIPO PERICO, DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, INCLUYE: MATERIALES, DE CONECTOR TUBULAR 1/0-1/0, DE CONECTOR TUBULAR 3/0-3/0, DE BASTIDOR CRUCETA PV-200, DE BASTIDOR CRUCETA PR-200, DE GRAPA REMATE RAL 8, DE GRAPA BASE RB, DE GRILLETE GA1, DE GUARDACABO LAMINA G2, DE GUARDALINEA PARA 1/0, DE MANGA PROFAUNA DE 5/8", DE MOLDURA RE, DEMOLDURA OJO RE, PERNO ANCLA 1PA, PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM, PERNO DOBLE ROSCA 16X508 MM, PERNO ANCLA 1PO, DE PLACA 1PC, DE PLACA 2PC, DE PLACA PR, DE PROTECTOR PARA RETENIDA, DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", DE REMATE PREFORMADO 1/0, DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, DE REMATE PREFORMADO RECTO 5/16, DE SOPORTE CV-1, DE TIRANTE H1, DE TIRANTE T2, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X63MM, DE TORNILLO MAQUINADO DE 16X76MM, DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, DE CONECTOR MET-16, DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. CONDUCTORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUM. SUAVE CALIBRE 4AWG, DE ALAMBRE DE CU. N° 4, DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0 ALUMINIO, DE CABLE THW 1/0. TRANSFORMADORES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA DE 2 BOQ. 37.5 KVA. EQUIPO DE PROTECCION; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: 599.00 ML DE RED GENERAL EN POSTES DE CONCRETO (14 POSTES PC-13:600, 4 POSTES PC-9:400); HERRAJES Y AISLAMIENTO; EN CONDUCTORES (39.06 ALAMBRE DE CU. N° 4, 1006.00 ML DE CABLE ACSR SEMIAISLADO CAL. 3/0, 430.00 ML DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 3/0-1/0 ALUMINIO, 33.92145 CABLE THW 1/0); EN TRANSFORMADORES (1 TRASFORMADOR 25 KVA 1, 2 TRASFORMADORES 37 KVA 1); EQUIPO DE PROTECCION.

BENEFICIARIOS:

227 PERSONAS

CONTRATO SOCIAL
MUNICIPAL

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
**COMITÉ DE
VECINOS
COL. LA ROSALIA**
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
**DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS**
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,512,377.61	\$ 1,510,785.32	\$ 1,510,785.32	\$ 1,510,785.32	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,512,377.61	\$ 1,510,785.32	\$ 1,510,785.32	\$ 1,510,785.32	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 453,235.60 INCLUYE I.V.A.





III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002025027500	12/07/2025	\$453,235.60	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002025027499	12/07/2025	\$151,078.53	AVLA SEGUROS S.A.
VICIOS OCULTOS				



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DEDUCCION POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	14/07/2025	12/08/2025	\$1,007,583.91	\$ -	\$1,007,583.91	\$ 161,213.42	\$ 1,168,797.33	\$ 350,639.20	\$ 5,037.92	\$ 3,120.66	\$ 30,227.52	\$ 779,772.03
02 (DOS FINIQUITO)	13/08/2025	27/08/2025	\$294,817.23	\$ -	\$294,817.23	\$ 47,170.76	\$ 341,987.99	\$ 102,596.40	\$ 1,474.09	\$ 913.28	\$ 8,844.52	\$ 228,159.70
		TOTALES	\$1,302,401.14	\$0.00	\$1,302,401.14	\$208,384.18	\$1,510,785.32	\$453,235.60	\$6,512.01	\$4,033.94	\$39,072.04	\$1,007,931.73



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ING. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



**SINDICATURA
HACENDARIA**


C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ANDRÉS CANCINO CRUZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMO VISOR)



C. CESAR GUTIERREZ RAYMUNDO
SECRETARIO DEL COMITÉ



**CONTRALORIA SOCIAL
MUNICIPAL**

**SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC**

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

C. JOAQUÍN PÉREZ SALOMÓN
CONTRALOR SOCIAL

