

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ARQ. ERIK DANIEL GARCIA TORRES, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR: ARQ. ERIK DANIEL GARCIA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ANTONIO CRUZ MEZA, C. LIZET CONCEPCION LEAÑEZ ALMEJO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO, C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR Y C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. GENESIS SEGURA LAGUNES, C. JOAQUIN PEREZ SALOMON, C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33: CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2025		
RUBRO:	(02-25) AGUA POTABLE	TIPO DE OBRA:	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)
MODALIDAD:	REHABILITACION		
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2025/061	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025	FECHA:	14 DE JULIO DE 2025
CONVENIO AL CONTRATO:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	15 DE JULIO DE 2025	INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	13 DE AGOSTO DE 2025	TERMINACION REAL:	13 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HASTA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CMS., DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 200 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C = 250 KG/CM2, DEMOLICION MANUAL DE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE DE 0.80 X 0.80 X 1.00 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABICÓN 10 X 14 X 28 CMS., RETIRO DE VÁLVULA VÁSTAGO FIJO EXISTENTE DE 3" DE DIÁMETRO. EXCAVACIONES: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, DESTRONQUE EN TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3" DE DIÁMETRO. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CMS DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA. TUBERÍA PVC HIDRÁULICO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. RELLENOS: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). REPOSICIÓN DE PAVIMENTO: SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (95% PROCTOR ESTÁNDAR) DE BASE HIDRÁULICA CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30 Y CEMENTO PORTLAND A RAZÓN DE 25 KGS DE CEMENTO POR M3 DE GRAVA-ARCILLA, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 250 KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CMS, T.M.A. DE 1 1/2", DE 0.15 MTS DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.10 MTS DE ESPESOR. CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MÉCANICO. CARGA ACARREOS Y LIMPIEZA: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KMS, EN ZONAS SEMI URBANAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. PIEZAS ESPECIALES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90° DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 22" DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 100 X 75 MM (4" X 3") DE DIÁMETRO. CONSTRUCCIÓN DE ATRAGUE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", DE 0.40 X 0.30 X 0.30 MTS DE SECCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE FO. FO. DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2". CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 MTS (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR F'C = 100 KG/CM2, FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") @ 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABICÓN 10 X 14 X 28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. CADENA DE CERRAMIENTO F'C = 150 KG/CM2 DE 14 X 10 CMS DE SECCIÓN ARMADA CON 2 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y GRAPAS DEL NO. 2 (1/4") @ 20 CMS, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C = 200 KG/CM2 DE 11.3 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") @ 10 CMS EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO INTERIOR CON CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE 1.10 MTS, CON PERFIL CANAL C DE 100 MM (4"). PARA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50 X 50 CMS, TRÁFICO TIPO PESADO, PESO DE 130 KGS, PARA CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA. REPARACIONES: REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON P.U. AUTORIZADOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA.

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,

CONTRALORIA SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Tuxtepec
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DE MONO
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN; CORTE CON CORTADORA, DEMOLICION CON MAQUINARIA Y MANUAL); EN EXCAVACION CON MAQUINARIA Y MANUAL, AFINE; EN TUBERÍA (6.51 M3 DE CAMA DE ARENA, 255.30 ML DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 75 MM (3")); EN RELLENOS (83.97 M3 DE RELLENO (ARCILLA); EN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO (22.60 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 17.22 M3 DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); EN GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON UNA SECCIÓN DE 0.15 MTS DE CORONA, 0.20 MTS DE BASE Y 0.40 MTS DE PERALTE; EN 13 REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS; PIEZAS ESPECIALES, CARGAS Y ACARREOS, LIMPIEZA.

26f Concepción Leañez Almejo
Jesson
Montalvo Lúan



BENEFICIARIOS: 126 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 484,030.46	\$ 482,634.34	\$ 482,634.34	\$ 482,634.34	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 484,030.46	\$ 482,634.34	\$ 482,634.34	\$ 482,634.34	\$ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %	\$ 144,790.30	INCLUYE I.V.A.			

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-1148-0258866	14/07/2025	\$144,790.30	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-1148-0258869	14/07/2025	\$48,263.43	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS				

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(-) 0.5% (CINCO AL MILLAR) INSPECCION Y CONTROL:	(-) 3% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA (ISN)	(-) 3% DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION:	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
01 (UNO)	15/07/2025	03/08/2025	\$311,867.83	\$ -	\$ -	\$311,867.83	\$ 49,898.85	\$ 361,766.68	\$ 108,530.00	\$ 1,559.34	\$ 1,288.04	\$ 9,356.03	\$ 241,033.27
02 (DOS FINIQUITO)	04/08/2025	13/08/2025	\$104,196.26	\$ -	\$ -	\$104,196.26	\$ 16,671.40	\$ 120,867.66	\$ 36,260.30	\$ 520.98	\$ 430.26	\$ 3,125.89	\$ 80,530.23
	TOTALES		\$416,064.09	\$0.00	\$0.00	\$416,064.09	\$66,570.25	\$482,634.34	\$144,790.30	\$2,080.32	\$1,718.30	\$12,481.92	\$321,563.50

Concepción Leal Almaraz

Jesson

Jesson Montalvo Lian

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/25

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
COMITÉ DE VECINOS
FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEO II (PLAYA DE MONO)
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

ESTADO DE OAXACA
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/25

CONTRATACION SOCIAL MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tuxtepec
¡Juntos Sí podemos!
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
ING. PABLO RIVIENTEL BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CED. PROF. No. 8222114
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Oax.
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
HACENDARIA
C. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VILLAR
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ANTONIO CRUZ MEZA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - COMO VISOR)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
2025-2027

C. LIZET CONCEPCION LEAÑEZ ALMEJO
SECRETARIO DEL COMITÉ



CONTRALORÍA SOCIAL
MUNICIPAL

C. GENESIO SEGURA LAGUNES
CONTRALOR SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

C. LUIS ALBERTO ALTAMIRANO SALCEDO
CONTRALOR SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
tuxtepec
¡Juntos sí podemos!
COMITÉ DE
VECINOS
FRACC. ADOLFO LOPEZ
MATEO II (PLAYA DE MONO)
2025-2027
SAN JUAN BAUTISTA,
TUXTEPEC, OAX.

Jesson
Jesson Montaño Liñan