

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY 2020 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JUAN ANTONIO GIRON CAMPECHANO, C. EUNICE CORTAZAR MARTÍNEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD BICENTENARIO TRAMO: INTERCONEXIÓN - AV. 5 EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
 REGION: (005) PAPALOAPAN  
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: ALCANTARILLADO CUESTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/131 FECHA: 05-ago-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA FECHA: 03-sep-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-092/2024 FECHA: 06-sep-24


CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 04-nov-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06-sep-24 INICIO REAL: 06-sep-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04-nov-24 TERMINACION REAL: 04-nov-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:



AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD BICENTENARIO TRAMO: INTERCONEXIÓN - AV. 5 EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN EL BULEVARD BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTÁ TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

DRENAJE PLUVIAL;PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 2.01 HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CM,EXCAVACIONES; EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPAS, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPAS, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO EN ZANJA CON RECUPERACIÓN Y HASTA 8 USOS, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPAS, INSTALACIONES PLUVIALES: TUBERIAS PEAD SANITARIAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 151 CM (60") Ø,PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVICIÓN DURANTE LA PRUEBA, RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø ) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 50 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 24 CM DE ESPESOR, POZOS DE VISITA;CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA ESPECIAL TIPO 2 DE 0.60 A 2.00 M Ø INFERIOR, DE 3.50 A 3.74 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 100 CM Ø HASTA 150 CM Ø, LIMPIEZA GENERAL; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN; CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN); EXCAVACIONES DE 0.00-2.00 MTS Y DE 2.01-4.00 , ADEME; EN INSTALACIONES PLUVIALES ( CAMA DE ARENA, 26.37 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1.51 MTS (60") DE DIÁMETRO, 1 POZOS DE VISITA ESPECIALES DE 3.65 MTS DE PROFUNDIDAD); EN RELLENOS ( 0.00 M3 DE ACOSTILLADO CON GRAVA EN GREÑA, 301.4272 M3 DE RELLENO CON ARCILLA ) ; EN PAVIMENTO (0.00 M3 DE BASE HIDRÁULICA, 128.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=48 KG/CM2 DE 24 CM. DE ESPESOR); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,304,063.61	\$ 1,301,883.88	\$ 1,301,883.88	\$ 1,301,883.88	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	\$ 1,304,063.61	\$ 1,301,883.88	\$ 1,301,883.88	\$ 1,301,883.88	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 390,565.16 INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2534847-0000	03/09/2024	\$390,565.16	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2534846-0000	03/09/2024	\$130,188.39	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2558460-0000	11/11/2024	\$130,188.39	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

*[Handwritten signature]*

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	06/09/2024	05/10/2024	\$868,808.36	\$ -	\$868,808.36	\$ 139,009.34	\$ 1,007,817.70	\$ 302,345.31	\$ 4,344.04	\$ 3,373.95	\$ 697,754.40
02 (DOS FINIQUITO)	06/10/2024	04/11/2024	\$253,505.33	\$ -	\$253,505.33	\$ 40,560.85	\$ 294,066.18	\$ 88,219.85	\$ 1,267.53	\$ 984.60	\$ 203,594.20
<b>TOTALES</b>			\$1,122,313.69	\$0.00	\$1,122,313.69	\$179,570.19	\$1,301,883.88	\$390,565.16	\$5,611.57	\$4,358.55	\$901,348.60



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-092/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA, SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. San Juan Bautista

**LIC. IRIBO MOLINA ESPINOZA**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2023 - 2024

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**DR. EMILIO BRAYO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 2641403

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

**C. JUAN ANTONIO GIRON CAMPECHANO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. EUNICE CORTAZAR MARTINEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL



**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL