

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. SANTIAGO ALEMAN SANTOS, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ASANTA URSULA ; TRAMO: SAN RAFAEL-SANTA URSULA (TRAMO PARCIAL).

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
 LOCALIDAD: (0215) SANTA URSULA.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2023

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

DICTAMEN TECNICO NUM. URC-ST-357/2023
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
 NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-001/2023

FECHA: 17/08/2023

CONVENIO NUM. 18/09/2023

FECHA: 14/09/2023

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 18/09/2023

FECHA: 16/12/2023

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 16/12/2023

INICIO REAL: 18/09/2023

TERMINACION REAL: 16/12/2023

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
 SOCIAL

PARA REALIZAR LA OBRA: Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec

CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SANTA URSULA; TRAMO: SAN RAFAEL-SANTA URSULA (TRAMO PARCIAL), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERICIANDO EL MATERIAL.TERRAPLENES; RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIAL COMPACTABLE, BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS. GUARNICION; EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. PAVIMENTO; SUMINSITRO Y APLICACION DE PASA JUNTAS POR CIMBRA LONGITUDINAL, SUMINSITRO Y COLOCACION DE CANASTILLA DE PASA JUNTAS POR CIMBRA TRANSVERSAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CORTES CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL. MARCAS Y SEÑALIZACION; MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, MARCA M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA, SUMINSITRO Y COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS, SEÑALES PREVENTIVAS Y SEÑALES RESTRICTIVAS. PRECIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS; TALA DE ARBOL DE 10-30 CM DE DIAMETRO. DRENAJE PLUVIAL; TRAZO Y NIVELEACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA MURO DE MAMPOSTERIA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACION DE TUBERIA DE LAMINA DE 90 CMS, EXCAVACION CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINSITRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 42", CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA, ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, CORTES CON MAQUINARIA); EN TERRAPLENES (RECOMPACTACION, TERRAPLENES, BASE HIDRAULICA); GUARNICIONES 49.50 ML DE 15X20X40 MTS F C=200 KM/CM2; EN PAVIMENTO 5252.00 M2 DE 18 CM DE ESPESOR MR-42, 42 CM DE ESPESOR, CANASTILLA, CORTES CON DISCO); CARGA Y ACARREOS; MARCA EN PAVIMENTO Y SEÑALIZACION.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
 TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
 BASA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
APORTACIONES DE CAPUFE		\$ 10,312,619.76	\$ 10,312,619.76	\$ 10,312,619.76	\$ -
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ -	\$ 10,312,619.76	\$ 10,312,619.76	\$ 10,312,619.76	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 3,093,785.93

INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	23A48916	14/09/2023	\$ 3,093,785.93	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	23A48915	14/09/2023	\$ 3,093,785.93	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.
VECES PAGOS	23A07950	19/12/2023	\$ 1,031,261.98	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.

SÍNDICO HACENDARIO



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
1 (UNO)	\$ 5,334,113.67	\$ -	\$ 5,334,113.67	\$ 853,458.19	\$ 6,187,571.86	\$ 1,856,271.56	\$ 26,670.57	\$ 19,935.93	\$ 4,331,298.88
2 (DOS FINIQUITO)	\$ 3,556,075.78	\$ -	\$ 3,556,075.78	\$ 568,972.12	\$ 4,125,047.90	\$ 1,237,514.37	\$ 17,780.38	\$ 13,290.62	\$ 2,856,462.53
TOTALES	\$ 8,890,189.45	\$ 0.00	\$ 8,890,189.45	\$ 1,422,430.31	\$ 10,312,619.76	\$ 3,093,785.93	\$ 44,450.95	\$ 33,226.55	\$ 7,141,156.33

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CONCORDANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTA INTERVIENEN.

PRESENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
 2022-2024

EA EDIFICIOS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
 R.F.C. EEP2204280F9
 AV. 2, MANZANA 11, LOTE 7
 COL. EL TRIGAL
 SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA 71100

**ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)**

NOMBRE DE LA EMPRESA: EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. SANTIAGO ALEMAN SANTOS
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. EEP2204281F9
DOMICILIO: AV. 2 MANZANA 11 LOTE 7, COL. EL TRIGAL, C.P. 68375, CEL.2871454372, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS
 S.A. DE C.V.
 C. SANTIAGO ALEMAN SANTOS
 AV. 2 MANZANA 11 LOTE 7
 COL. EL TRIGAL,
 ADMINISTRADOR UNICO
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, C.P. 68375

[Handwritten Signature]
ING. ROGAR ARTURO VAZQUEZ MENDOZA
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

**RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX,
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)**
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024
ING. GERARDO GOMEZ CRUZ
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
 CED. PROF. No. 3877418 D.R.O. : B-22681

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

[Handwritten Signature]
ING. HUMBERTO AVENDAÑO VELAZQUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten Signature]
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

[Handwritten Signature]
C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Handwritten Signature]
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 COMISARIO