

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE DECIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA RIO TONTO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO KM 0+000 AL KM 1+700 (PRIMERA ETAPA).

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2023
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
N. DE OFICIO DE APROBACION: URC-ST-357/2023 FECHA: 29/08/2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA FECHA: 14/09/2023
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-002/2023 FECHA: 04/12/2023
CONVENIO NUM. 004/2023 AL CONTRATO MSJTB-20184-CAPUFE-002/2023 INICIO REAL: 17/10/2023
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18/09/2023 TERMINACION REAL: 26/12/2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 16/11/2023
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA RIO TONTO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO KM 0+000 AL KM 1+700 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO TONTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERICIANO EL MATERIAL TERRAPLENES; RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIAL COMPACTABLE, BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS. GUARNICION; EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, CON LUBRIFICACION DE SECCION TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. PAVIMENTO; SUMINSITRO Y APLICACION DE PASA JUNTAS POR CIMBRA LONGITUDINAL, SUMINSITRO Y COLOCACION DE CANASTILLA DE PASA JUNTAS POR CIMBRA TRANSVERSAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL. MARCAS Y SEÑALIZACION; MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, MARCA M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA, SUMINSITRO Y COLOCACION DE SEÑALES INFORMATIVAS, SEÑALES PREVENTIVAS Y SEÑALES RESTRICTIVAS.

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS DE : EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, CORTES CON MAQUINARIA); EN TERRAPLENES (RECOMPACTACION, TERRAPLENES, BASE HIDRAULICA); GUARNICIONES 448.50 ML DE 15X20X40 MTS F' C=200 KM/CM2; EN PAVIMENTO 2241.05 M2 DE 18 CM DE ESPESOR MAXIMO (PASA JUNTAS, CANASTILLA, CORTE CON DISCO); CARGA Y ACARREOS; MARCA EN PAVIMENTO Y SEÑALIZACION.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'Bautista'.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 4,080,781.68	\$ 4,074,921.68	\$ 4,074,921.68	\$ 4,623,101.28	-\$ 548,179.60
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 4,080,781.68	\$ 4,074,921.68	\$ 4,074,921.68	\$ 4,623,101.28	-\$ 548,179.60

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 1,222,476.50 INCLUYE I.V.A.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax.

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10319-01720-6	14/09/2023	\$1,222,476.50	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10319-01721-5	14/09/2023	\$407,492.17	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.
ENDOSO CUMPLIMIENTO	10319-01721-5	04/12/2023	\$54,817.96	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10319-01791-4	28/12/2023	\$462,310.13	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	17-oct-23	30-oct-23	\$720,901.73	\$ -	\$720,901.73	\$ 115,344.28	\$ 836,246.01	\$ 250,873.80	\$ 3,604.51	\$ 2,502.78	\$ 579,264.92
2 (DOS)	01-nov-23	15-nov-23	\$ 514,241.28	\$ -	\$514,241.28	\$ 82,278.60	\$ 596,519.88	\$ 178,955.96	\$ 2,571.21	\$ 1,785.61	\$ 413,207.10
3 (TRES)	16-nov-23	30-nov-23	\$ 1,790,015.78	\$ -	\$1,790,015.78	\$ 286,402.52	\$ 2,076,418.30	\$ 622,925.49	\$ 8,950.08	\$ 6,215.48	\$ 1,438,327.25
4 (CUATRO)	01-dic-23	15-dic-23	\$ 487,704.73	\$ -	\$487,704.73	\$ 78,032.76	\$ 565,737.49	\$ 169,721.25	\$ 2,438.52	\$ 1,692.91	\$ 391,884.81
5 (CINCO FINIQUITO)	16-dic-23	26-dic-23	\$ 472,568.62	\$ -	\$472,568.62	\$ 75,610.98	\$ 548,179.60	\$ -	\$ 2,362.84	\$ 1,692.91	\$ 548,179.60
TOTALES			\$3,985,432.14	\$0.00	\$3,985,432.14	\$637,669.14	\$4,623,101.28	\$1,222,476.50	\$19,927.16	\$18,754.24	\$3,382,945.78

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
2022-2024

TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax. 2022-2024

GAITZFER
GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
R.F.C.: GGC110614TJ6
CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 23 BETHANIA TUXTEPEC, OAXACA
TELÉFONO: 287 108 34 42 C.P. 68447

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)**

NOMBRE DE LA EMPRESA: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: GGC110614TJ6
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 23, COL. CENTRO, LOC. BETHANIA C.P. 68447. TEL: 01 287 596 5698, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.



ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ
 R.F.C. GGC110614TJ6
 GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO
 CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 23
 BETHANIA TUXTEPEC, OAXACA
 TEL: 01 287 596 5698

ING. ROGBERTO FLORES OJEDA
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA



SUBDIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA
 BÁSICA DE LA DIRECCIÓN
 DE OBRA PUBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
 CED. PROF. No. 3877418

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

ING. GESON VAZQUEZ MINA
 SUPERVISOR DE OBRA




ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

LIC. IRINEO MOLENA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. CARLOS GONZALEZ
 CONTRALOR SOCIAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.