

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**



SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.** LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SANTIAGO ENRIQUE TORRES LOYO., C. DAVID TOMAS ILLANA.** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON,** INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS TUXTEPEC.**

**I.- UBICACIÓN.**

ESTADO : (020) OAXACA  
REGION : (005) PAPALOAPAN  
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC  
DIRECCION

**II.- DATOS GENERALES.**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023


RUBRO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA CUENTA PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_  
OFICIO DE APROBACIÓN No.: R28/MSJBT/20184/2023/004 FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 31 DE JULIO DE 2023. FECHA DE INICIO REAL: 31 DE JULIO DE 2023.  
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023. FECHA DE TERM. REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO EL TECHADO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.




**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

589.68 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 23.2 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'c=150 KG/CM<sup>2</sup>, 57.85 M<sup>3</sup> DEMOLICIÓN CON EQUIPO MENOR DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'c= 150 KG/CM<sup>2</sup>, 137.91 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, 94.64 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRAS CON EQUIPO MENOR O A MANO RESISTENCIA NORMAL F'c= 100 KG/CM<sup>2</sup>, DE 0.05 DE ESPESOR, 14 PZA SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA ZA-1, A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM<sup>2</sup>, ARMADA CON VARILLA NO. 4 @ 20 CMS C.A.C., 14 PZA SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DADO TIPO D-1 A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM<sup>2</sup>, ARMADA CON 12 VARILLAS NO.5, ESTRIBOS NO. 3 A CADA 15 CMS C.A.C., 105.28 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 57.85 M<sup>2</sup> PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO O ESCOBA DE CERDAS FINAS, JUNTAS FRÍAS, 84 ML SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA TIPO CL-01 A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM<sup>2</sup>, ARMADA CON 12 VARILLAS NO.5, ESTRIBOS NO. 3 A CADA 15 CMS, ESTRIBOS DE REFUERZO A CADA 15 CMS, SECCIÓN DE 0.40 M X 0.40 M, 60 ML SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE LIGA TIPO TL-1, A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM<sup>2</sup>, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 5, ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS AL CENTRO, C.A.C., SECCIÓN DE 0.20 MTS DE ANCHO X 0.30 MTS DE ALTURA, 7 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.20 M DE LONGITUD, 14 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SECCIÓN DE 40 X 40 X 3/4 DE ESPESOR, 334 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6 X 2 1/2", CAL. 14, 133.6 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN 6 X 2 1/2", CAL. 14, 127.9 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM<sup>2</sup>, ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 242.56 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM<sup>2</sup>, 626.08 M<sup>2</sup> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, ZINTRO ACERO ESTRUCTURAL S533 FY= 33 KSI MÍNIMO, 33.4 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 40 CMS, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 66.8 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO, 8 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. 134.4 M<sup>2</sup> SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO MATE, A DOS MANOS, 589.68 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 209.22 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 100 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA DE 1", 100 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE UÑA DE 1", 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AHORRADORES DE 65 W ENTRADA E39/E40, 50 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR NO. 6, 30 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR NO. 8, 200 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR NO. 10, 200 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR NO. 12, 20 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UNIPOLAR NO. 16, 15 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 1X1 INCH, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q04SQD, 5 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CHALUPA DE METAL TIPO FC CONDULEC DE 1/2", 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX OCR20-00W BLANCO 20#, 50 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA DE 3/4 GALVANIZADO, 20 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4 GALVANIZADO, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CAMPANA INDUSTRIAL DE 16" ACRÍLICO E-27 MCA. THISMANS, 50 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITORES METÁLICOS 3/4, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA SQD 1 X 15, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTILLA TERMOMAGNÉTICA SQD 1 X 20, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DÚPLEX INTEMPERIE, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA GALVANIZADA. 4X4 3/4", 30 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4 GALVANIZADO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 2" PVC, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA FÍSICA DE 1 METRO CON CONECTOR.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

**METAS ALCANZADAS:** 626.08 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.

**BENEFICIARIOS:** 3,000 PERSONAS PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)	\$1,966,657.38	\$1,641,118.77	\$325,538.61
TOTAL:	\$1,966,657.38	\$1,641,118.77	\$325,538.61

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA**  
**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

**SÍNDICO HACENDARIO**  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CÉD. PROF. No. 3641403  
 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA**  
**INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC**  
**DIRECCION**  
**C. SANTIAGO ENRIQUE TORRES LOYO.**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. DAVID TOMAS ILLANA.**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**  
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

**L.C. QUIVA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 Bautista, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
**C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.

