

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **MATA DE CAÑA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANGEL RAMIREZ MERALES, C. MARGARITO HERNANDEZ RAMIREZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y **ROSARIO BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA TRAMO - KM 0+000 AL KM 8+500(SEGUNDA ETAPA)**

**TUXTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Oaxaca

**I.- UBICACIÓN.**

**ESTADO** : (020) OAXACA  
**REGION** : (005) PAPALOAPAN  
**LOCALIDAD** : (0033) MATA DE CAÑA

**DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN.

**CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_

**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2023/002

**FECHA:** 31 DE MARZO DE 2023

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 01 DE MAYO DE 2023

**FECHA DE INICIO REAL:** 01 DE MAYO DE 2023.

**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE TERM. REAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA.**

**SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO A MATA DE CAÑA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA**

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

13,337.56 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 2,000.8 M<sup>3</sup> DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL W 16.17 M<sup>3</sup> DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM<sup>2</sup>, 5,249.65 M<sup>3</sup> CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO, 12,990.53 M<sup>3</sup> RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 2,595.73 M<sup>3</sup> SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 115.41 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 1,442.38 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 64.93 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CÁPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 9 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE RENIVELACIÓN DE 20 CM DE ALTURA, 1,911.9 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 13,337.56 M<sup>2</sup> AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 13,337.56 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, 32.55 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 4,460.93 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 15.36 M<sup>2</sup> REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM<sup>2</sup>, 1,911.9 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.80 A 1.00 M DE DESARROLLO, 10 PZA CONSTRUCCIÓN DE FANTASMA VIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" DE 1.2 M DE ALTURA, 14 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.60 M DE ANCHO INTERIOR, 8,761.12 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 13,337.56 M<sup>2</sup> LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, 1,842 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 3,684 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, 1,442.38 ML SUMINISTRO Y PINTURA VÍA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO CON RESINAS ALQUÍLICAS COLOR AMARILLO, 11 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVO DE DESTINO SID-9 (40X239), 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR CON TABLERO DE LÁMINA CAL. 16 GRADO, 10.85 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 10.5 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE, 10.5 M<sup>2</sup> AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 10.5 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 10.5 M<sup>2</sup> LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO RUSTICO, CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2., 15.4 M<sup>2</sup> MURO DE CIMENTACIÓN DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO RUSTICO, CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250 KG/CM2, 6.95 M<sup>2</sup> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 1/4"X4"X4".

**METAS ALCANZADAS:** 13,337.56 M<sup>2</sup> DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.  
**BENEFICIARIOS:** 798 PERSONAS.

**TUXTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENTE DE POLICIA**

**MATA DE CAÑA**  
2022-2024  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

**TUXTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**SÍNDICO HACENDARIO**

*APSA-13*

*Bu...*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$12,574,520.00	\$12,635,667.21	-\$61,147.21
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$12,574,520.00</b>	<b>\$12,635,667.21</b>	<b>-\$61,147.21</b>

**III. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**SÍNDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO  
 SÍNDICO HACENDARIO

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec Oax

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ANGEL RAMIREZ MERALES  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARGARITO HERNANDEZ RAMIREZ  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**  
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 L.C. ANITA ORTEGA RIVERA  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,  
 Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oax. Tuxtepec, Oax

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN

