

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **CAMARON SALSIPUEDES**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SABINO PANTOJA MIGUEL, C. ANGELINA ANTONIO RAMOS** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DÍAZ)**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0102) CAMARÓN SALSIPUEDES

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/035.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 12 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 07 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 12 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERM. REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2023.


DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 4,909.25 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

4,909.25 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 186.46 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 969.99 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 4,909.25 M² RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA, 490.93 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90%) CON MATERIAL GRAVA-ARCILLA, 4,909.25 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 4,909.25 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 1,493.81 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,241.5 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, 8 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM², 4,909.25 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,131.08 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 16.14 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 700 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 1,407.5 M, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-34 GANADO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-36 VEHICULOS AGRICOLAS, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-39 CIRCULACIÓN DE BICICLETAS, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD, 2 PZA SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD CON TABLERO DE LÁMINA CAL. 16 GRADO INGENIERÍA, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO DERECHO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6I CURVA LADO IZQUIERDO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-18 NO REBASAR DERECHO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-34 UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD, 31.86 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 7.83 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 10.00 MTS DE ANCHO PARA LA COLOCACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3", 51.99 M² INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 7.14 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA BRAZA DE 3", 4.48 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO SIMPLE, 19.45 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR, 23.64 M³ DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA HASTA F'C=250 KG/CM², 157.62 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM².



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

METAS ALCANZADAS: 4,909.25 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 275 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 4,511,229.91	\$ 3,658,411.94	\$ 852,817.97
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$ 4,511,229.91	\$ 3,658,411.94	\$ 852,817.97

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. SABINO PANTOJA MIGUEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ANGELINA ANTONIO RAMOS
SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEIVA GIRÓN

