

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **ARROYO LIMON**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**, LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MIGUEL GARCIA MENDEZ, C. BENITO MARTINEZ CASTRO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS COORDINADORES DE LA OBRA: **CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES); TRAMO: KM 0+000 AL KM 14+100 SUBTRAMO: KM 2+000 AL KM 4+000 (PRIMERA ETAPA).**

GOBIERNO MUNICIPAL
DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2024

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA

REGION : (005) PAPALOAPAN

LOCALIDAD : (0026) ARROYO LIMON

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2024

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJB/T/20184/2023/067

FECHA: 22 DE MAYO DE 2023.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 26 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 26 DE JUNIO DE 2023.

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERM. REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES); TRAMO:KM 0+000 AL 14+100 SUBMARINO: KM 4+000 (PRIMERA ETAPA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2023

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2023

EN DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

13,998.7 M³ TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 1,399.87 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL A, 2,799.74 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 13,998.7 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 3,340.25 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASA CEMENTADA CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA, 4,000 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, 13,998.7 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 13998.7 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², 58.85 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², 26.51 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², 4,108.67 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,788.74 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, 77 PZA CONSTRUCCIÓN DE FANTASMA VIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" DE 1.2 M DE ALTURA, 11 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.60 M DE ANCHO INTERIOR, 30 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 72.9 M3 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE, 3 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 56.5 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 117.45 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA EN FRONTERAS DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 0.20 MTS ALTO, 0.35 MTS DE ESPESOR, 490.5 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 72.9 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA BRAZA DE 3^a, 72.9 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 10.8 ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 120 CMS DE DIÁMETRO, 2.07 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE MAMPOSTERÍA ELABORADA CON PIEDRA BRAZA DE 3RA, 43.2 M³ EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE, 21.6 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 2.16 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 10CMS, DE ESPESOR, 10.8 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.60 MTS DE DIÁMETRO, 23.65 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), 30.99 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 5,046.447 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 13,998.7 M² LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, 2,000 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 3,823.8 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, CONTINUA, 9 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP CON TABLERO DE LÁMINA CAL 16 GRADO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVO DE DESTINO SID-11 (40X239), 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVO DE DESTINO SII-15, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR CON TABLERO DE LAMINA CAL. 16.

METAS ALCANZADAS: 14,084.06 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
ARROYO LIMON
2022 - 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

BENEFICIARIOS: 1,298 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$10,097,528.00	\$13,676,884.03	-\$3,579,356.03
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$10,097,528.00	\$13,676,884.03	-\$3,579,356.03

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. MIGUEL GARCIA MENDEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. BENITO MARTINEZ CASTRO

SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GRÓN
Dpto. Tuxtepec, Oax.

