

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUADALUPE)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ARTURO TORRES RAMIREZ, C. MARCELA OLIVERA MENENDEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE **CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA GUADALUPE**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GUADALUPE).

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: DRENAJES Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL: _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/071
FECHA: 22 DE MAYO DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 17 DE JULIO DE 2023 FECHA DE INICIO REAL: 14 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 14 DE OCTUBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA GUADALUPE



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

SE COLOCARON 433.29 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 60 CM (24") DE DIAMETRO, 10 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES Y 2 BOCAS DE TORMENTA, 2.60 M3 DE MURO CON PIEDRA BRAZA, SE REPUSIERON 115.40 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2 Y SE REVISTIERON 1,178.66 M2 CON GRAVA.



METAS ALCANZADAS: 433.29 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 60 CM (24") DE DIAMETRO

BENEFICIARIOS: 208 PERSONAS



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$3,160,465.08	\$ 1,927,283.97	\$1,233,181.11
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$3,160,465.08	\$ 1,927,283.97	\$1,233,181.11

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022 - 2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403 de Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ARTURO TORRES RAMIREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARCELA OLIVERA MENEZES
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
San Juan Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN
San Juan Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.

COMITÉ VECINAL
COLONIA LA GUADALUPE
2022 - 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA