

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **LA MINA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. PEDRO PANTOJA MONTALVO, C. ROLANDO MORENO CABRERA** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA MINA**.

Rebeca
RP
 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA MUNICIPAL

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
 REGION : (005) PAPALOAPAN
 LOCALIDAD : (0034) LA MINA

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LA MINA
 2022 2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN
 OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJB/20184/2023/060.
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
 FECHA: 22 DE MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 24 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 14 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 24 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE TERM. REAL: 14 DE OCTUBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
SE REALIZÓ LA CONSTRUCCION DE 3,349.52 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO

ESTADO DE OAXACA
 GOBIERNO MUNICIPAL
SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

3349.52 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 5.29 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, 350.48 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, 789.15 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 3,349.52 M³ RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 133.88 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO, 75.62 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS, 3,349.52 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 3,349.52 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², 1,313.27 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 3,349.52 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,272.85 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 709.1 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 23.2 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 29.59 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 746.4 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 24 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, 47.83 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, CON CONCRETO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-33 ESCOLARES.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Handwritten notes and signatures in blue ink.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 3,349.52 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 160 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$1,886,178.00	\$2,212,966.52	-\$ 326,788.52
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$1,886,178.00	\$2,212,966.52	-\$ 326,788.52

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)



SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. PEDRO PANTOJA MONTALVO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ROLANDO MORENO CABRERA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEIVA GIRÓN
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.



LA MINA
 2022 2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA

