


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**



SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **RODEO ARROYO PEPESCA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. PABLO JORGE GONZALEZ**, **C. JAVIER JORGE BOLAÑOS** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0048) RODEO ARROYO PEPESCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto Tuxtepec Oax

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/063
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 22 DE MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TÉRM. SEGÚN ACUERDO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TÉRM. REAL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

2035.9 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 6.12 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM², 3.31 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM², 829.22 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 2035.9 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 % DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, 144.41 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARCILLA, 32.4 ML REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 61.22 M² REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², 2,035.9 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2,035.9 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 649.93 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 2,035.9 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,007.32 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 428.2 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 24.88 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE SERVICIO SIS-19 PARADA DE AUTOBUS CON TABLERO DE LÁMINA CAL. INGENIERÍA.

METAS ALCANZADAS: 2,035.9 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.
BENEFICIARIOS: 110 PERSONAS.

SÍNDICO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oaxaca
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$1,886,178.00	\$1,316,000.65	\$570,178
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$1,886,178.00	\$1,316,000.65	\$570,178

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. PABLO JORGE GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JAVIER JORGE BOLAÑOS
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
INTERNO
DE CONTROL

LC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTABILORA INTERNA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

