

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE. DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.** LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CLAUDIA ISABEL REYES CANO., C. TERESA VELASCO TEODORO.** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON,** INTEGRANTES DEL COMITÉ DE **CONTRALORÍA SOCIAL.** ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/039
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 09 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERM. REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE LA CALLE 2 Y LA CALLE 3 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

33.66 M³ ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, INCLUYE, APILE, CARGA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, 673.11 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 6.98 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM², 15.72 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM², 201.93 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 673.11 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 201.93 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO, 89.11 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 125.14 M² CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², 673.11 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 673.11 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 267.89 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DE COLADO, 315.59 M³ LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 315.59 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 169.5 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 26 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 26.46 M³ ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 529.27 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 1 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM², 132.32 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM², 132.32 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 529.27 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 75.25 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 14.27 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCION, 27.96 M² CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO 529.27 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 529.27 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 214.58 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DE COLADO, 529.27 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 190.12 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 132.6 M³ LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 190.12 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 132.6 M³ LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 26 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS.

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dto. Tuxtepec, Oax.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 1,202.38 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 250

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$800,100.00	\$ 913,194.69	-\$113,094.69
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$800,100.00	\$ 913,194.69	-\$113,094.69

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Oax. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CEP. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CLAUDIA ISABEL REYES CANO

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. TERESA VELASCO TEODORO.

SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

**COMITÉ DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL**

C. CARLOS ALBERTO RIVERA GIRÓN

Bautista Tuxtepec
 Oax. Tuxtepec, Oax.

**FRACC.
 EL TRIGAL**
 2022- 2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.