

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN FELIPE DE LA PEÑA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JUAN CARLOS JUSTO CARBAJAL, C. VIVIANA GARCIA LUCAS** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA

REGION : (005) PAPALOAPAN

LOCALIDAD : (0051) SAN FELIPE DE LA PEÑA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/105

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERM. REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA DE LA CALLE CUAUHTEMOC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

804.2 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 4.33 M³ DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'c=250 KG/CM², 120.63 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL B, 149.93 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 804.2 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 160.84 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 4.04 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 50.55 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 2.27 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 35.27 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 200 KG/CM², 4 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 804.2 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 833.04 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM², 252.02 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 804.2 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 332.4 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 804.2 M² LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1411 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 37.5 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, 16.16 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, F C = 250 KG/CM², 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-33 ESCOLARES CON TABLERO DE LÁMINA CAL. 16, 17.88 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA MUROS DE CONTENCIÓN, 40.53 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 16.25 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 13.8 M² INSTALACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3", 59.36 M² INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 22.29 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BRAZA DE 3", 6 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4", 2.6 M³ SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BRAZA, 16.61 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 2876 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 4 LT ESMALTES VELMAR COLOR GRIS CROMO 311-05 PARA PROTEGER ESPACIOS Y SUPERFICIES 3" T 100 PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO COLOR GRIS CROMO 000-15, 4 PZA ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1"X1"X1/8 1.19 KG/ML, 1 PZA DISCO PARA CORTE DE METAL 16X97641, MARCA AUSTROMEX, MODELO AUS1310, 10 PZA SOLERA DE 3/8" X 3" (PESO 5.69 KG/ML), 10 PZA VARILLA CORRUGADA ACERO DE REFUERZO DEL # 3 (PESO 1.10 KG/ML), 4 PZA ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 4X4X1/4 9.82 KG/ML.

METAS ALCANZADAS: 833.04 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
BENEFICIARIOS: 60 PERSONAS.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$983,203.59	\$971,980.25	\$11,223.34
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$983,203.59	\$971,980.25	\$11,223.34

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Dpto. Tuxtepec Oax
2022-2024

**RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

C. JUAN CARLOS JUSTO CARBAJAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. VIVIANA GARCIA LUCAS
SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpta. de San Juan
Tuxtepec, Oax.
2022-2024

C. CARLOS ALBERTO OLIVERA GIRÓN
Dpto. Tuxtepec, Oax.