

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 01 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (TACOTENO EL TULAR)**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. RICARDA ALEJANDRO AGUILAR, C. VICENTE PAVON CARVAJAL** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0+000 AL KM 2+130; SUBTRAMO: KM 0+465.70 AL KM 0+650 (SEGUNDA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (TACOTENO EL TULAR).

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS
 Y DESARROLLO
 URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/118

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERM. REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 647.25 M² DE PAVIMENTO DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0+000 AL KM 2+130, SUBTRAMO: KM 0+465.70 AL KM 0+650 (SEGUNDA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
SÍNDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

647.25 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 1.64 M³ DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA, 129.45 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 262.98 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 647.25 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 153.79 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARENA, 17.04 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 213 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 9.59 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 2 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, 647.25 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 647.25 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 220.99 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 647.25 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 481.98 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 213 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO, 108.5 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 217 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, 6.9 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, F C = 250 KG/CM2.

METAS ALCANZADAS: 647.25 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 282 PERSONAS.

[Handwritten signature]

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 629,929.42	\$657,583.46	-\$27,654.04
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$ 629,929.42	\$657,583.46	-\$27,654.04


III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


PRESENCIA
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024


ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403


C. RICARDA ALEJANDRO AGUILAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


C. VICENTE PAVÓN CARVAJAL
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
DE CONTROL
L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

