

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **CAMELIA ROJA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ROMAN DOMINGUEZ LORENZO, C. ELISA FERNANDEZ GUILLERMO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE **CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMELIA ROJA**.

**I.- UBICACIÓN.**

**ESTADO** : (020) OAXACA  
**REGION** : (005) PAPALOAPAN  
**LOCALIDAD** : (0019) CAMALIA ROJA

**DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN  
**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2023/102  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**CUENTA PRESUPUESTAL:**  
**FECHA:** 25 DE OCTUBRE DE 2023

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 04 DE DICIEMBRE DE 2023  
**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE INICIO REAL:** 04 DE DICIEMBRE DE 2023  
**FECHA DE TERM. REAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE 776.86 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMELIA ROJA.

**DÓNDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

776.86 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 155.372 M<sup>3</sup> DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 319.98 M<sup>3</sup> CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 776.86 M<sup>2</sup> RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 240.15 M<sup>3</sup> SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARENA, 16.88 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 211 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 9.5 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 1 PZA ELABORACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO A BASE DE MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE 2 1/2" DE FIERRO, 776.86 M<sup>2</sup> AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 0.00 A 5.00 CM DE ESPESOR, 776.86 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, 258.68 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 776.86 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 579.28 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 208.7 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO CON RESINAS ALQUÍLICAS, 21.6 M<sup>2</sup> SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO CON RESINAS ALQUÍLICAS, COLOR AMARILLO, 69 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS.

**METAS ALCANZADAS:** 776.86 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO  
**BENEFICIARIOS:** 60 PERSONAS.

**TUXTEPEC**  
Gobierno Municipal  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO  
URBANO  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dtto. Tuxtepec Oax  
2022-2024

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SÍNDICO**  
**TUXTEPEC**  
Gobierno Municipal  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dtto. Tuxtepec Oax.  
2022-2024

**AGENCIA MUNICIPAL**  
**CAMELIA ROJA**  
2022 - 2024  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

**TUXTEPEC**  
Gobierno Municipal  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dtto. Tuxtepec, Oax.

**TUXTEPEC**  
Gobierno Municipal  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista. Tuxtepec.  
Dtto. Tuxtepec. Oax.  
2022-2024

*[Handwritten signatures and initials]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 872,163.22	\$ 920,928.44	-\$48,765.22
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 872,163.22</b>	<b>\$ 920,928.44</b>	<b>-\$48,765.22</b>

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)**

**PRESENCIA**

**H. CARINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022 - 2024

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

**C. ROMAN DOMINGUEZ LORENZO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. ELISA FERNANDEZ GUILLERMO**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA  
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

**L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

**POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN**  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

