

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**



SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE ENERO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (EL JIMBAL)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. VALENTIN GARCIA CHONTECO, C. FELIX GARCIA CHONTECO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CARRETERA TUXTEPEC - LOMA BONITA)- EL JIMBAL; TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+600 (PRIMERA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**

**I.- UBICACIÓN.**

ESTADO : (020) OAXACA

REGION : (005) PAPALOAPAN

LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (EL JIMBAL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN.

**CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_

**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2023/116

**FECHA:** 25 DE OCTUBRE DE 2023

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 04 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE INICIO REAL:** 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**FECHA DE TERM. REAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**


SE REALIZÓ LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE E.C CARRETERA TUXTEPEC-LOMA BONITA- EL JIMBAL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+600 (PRIMERA ETAPA) A ABSE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDA DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

1.41 M³ ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 1,265.56 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 189.83 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 424.05 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 1265.56 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 286.92 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO, 25.05 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 313.1 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 14.09 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 15.04 M² REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², 1 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 1.20 M DE ANCHO INTERIOR, 1,265.56 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 1,265.56 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 391.46 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,265.56 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 751.65 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 313.1 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO, 16.52 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO PREMEZCLADO, F C = 250 KG/CM2, 46 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-32 CRUCE DE PEATONES, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SID-8 ACCESO A POBLADO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE SERVICIO SIS-19 PARADA DE AUTOBUS.

**METAS ALCANZADAS:** 1,265.56 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

**BENEFICIARIOS:** 414 PERSONAS.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                       |                      |                    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS    | IMPORTE AUTORIZADO    | IMPORTE EJERCIDO     | SALDO              |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III | \$1,344,081.27        | \$1,285,862.6        | \$58,218.67        |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV       |                       |                      |                    |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33        |                       |                      |                    |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) |                       |                      |                    |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  |                       |                      |                    |
| OTROS (INGRESOS FISCALES)        |                       |                      |                    |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>\$1,344,081.27</b> | <b>\$1,285,862.6</b> | <b>\$58,218.67</b> |

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403  
 Dto. Tuxtepec Oax  
 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. VALENTIN GARCIA CHONTECO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. FELIX GARCIA CHONTECO**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA**  
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

**L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**SINDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax  
 2022-2024  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENCIA DE POLICIA**  
**EL JIMBAL**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA