

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL NANCHE)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ROSALVA SUAREZ SANCHEZ, C. PABLO HERRERA PORTUGAL** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NO. 2 SUR DEL FRACC. EL SURESTE SEGUNDA ETAPA ACCESO AL FRACC. EL NANCHE**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

REGION : (005) PAPALOAPAN

MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. EL NANCHE)

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/117

FECHA: 31 DE MARZO 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 04 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 23 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERM. REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:


SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN 968.47 M² DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 SUR DEL FRACCIONAMIENTO SURESTE SEGUNDA ETAPA ACCESO AL FRACC. EL NANCHE, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

968.47 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 12.08 M³ DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA HASTA F'C=250 KG/CM², 1.59 M³ DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA, 145.27 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL A, 243.75 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 968.47 M² RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA, 203.5 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARENA, 22.35 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 279.35 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS, 12.57 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 1 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 968.47 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 968.47 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 322.66 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 968.47 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 496.33 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 279.35 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 57.42 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO.

METAS ALCANZADAS: 968.47 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 45 PERSONAS.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$844,862.24	\$ 940,354.66	-\$ 95,492.42
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$844,862.24	\$ 940,354.66	-\$ 95,492.42

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRERESIDENCIA
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax
Dpto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec.
Dpto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ROSALVA SUAREZ SANCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. PABLO HERRERA PORTUGAL
SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Dpto. Tuxtepec
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
C. CARLOS ANTONIO LEYVA GIRÓN
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax

TUXTEPEC Gobierno Municipal
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
FRACC. EL NANCHE
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

