

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-006/2023



SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **21** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 10 DE ABRIL)** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **JUNIO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. CLEMENTE SANTIAGO RUIZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL, **C. FRANCELY JERONIMO MARTINEZ**, **C. ALEJANDRINA VAZQUEZ ALEMAN** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, JUDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 10 DE ABRIL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	CUENTA PRESUPUESTAL:	
RUBRO:	AGUA POTABLE	FECHA:	31-mar-23
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2023/017	FECHA:	18-abr-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	02-may-23
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2023	INICIO REAL:	02-may-23
CONVENIO AL CONTRATO:		TERMINACION REAL:	15-jun-23
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02-may-23		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	15-jun-23		



Atejam dixta va sa



PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 10 DE ABRIL UBICADA EN CALLE DE LA CAÑADA, AVENIDA 1 Y 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 10 DE ABRIL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE M2 OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 20 X 20 X 15 M3 CM, EXCAVACIÓN EN CEPAL PARA DESCUBRIR TUBERÍA M3 EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN CEPAL CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II M3 SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAL EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR M2 TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR. **INSTALACIONES HIDRAULICAS;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 50 MM (2") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 63 MM (2 1/2") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 75 MM (3") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 100 MM (4") ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. **PIEZAS ESPECIALES;** SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO-ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" X 4" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45" X 4" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90" X 4" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 3" - 2" DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") A 50 MM (2") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 3" - 2 1/2" DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") A 63 MM (2 1/2") ø,

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 4" - 2 1/2" DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") A 63 MM (2 1/2") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 4" - 3" DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") A 75 MM (3") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO ANGER CAMPANA DE 50 MM (2") ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO ANGER CAMPANA DE 63 MM (2 1/2") ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE TIPO ANGER CAMPANA- CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") ø, FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE PC= 150 KG/CM2 DE 40 X 30 X 30 CM DE SECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CEO. 40 DE ML 3" ø, ROSCADO EN LOS EXTREMOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FO.GO. DE 3" ø, ROSCA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FO.GO. DE 4" ø, ROSCA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA DE FO.GO. DE 3" ø X 120 CM, ROSCA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA DE FO.GO. DE 4" ø X 120 CM, ROSCA ESTÁNDAR. **VALVULA DE SECCIONAMIENTO;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") ø Y DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 100 MM (4") ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM (3") ø DE PVC HIDRÁULICO Y DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 5/8" ø X 2 1/2", CABEZA HEXAGONAL, CUERDA ESTÁNDAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 5/8" ø X 3", PZA CABEZA HEXAGONAL, CUERDA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 75 MM (3") ø, Y DE 100 MM (4") ø, **VALVULA EXPULSORA DE AIRE;** SUMINISTRO E INSTALACION DE ABARAZADERA DE TORNILLO DISTINTAS MEDIDAS, NIPLA, VAVULA DE ESFERA ROSCADA, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE. **CONEXIONES DOMICILIARIAS;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION EN CEPAL MANUAL, CONEXION DOMICILIARIA CON DIFERENTE DIAMETRO DE TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, **CAJA DE OPERACION DE VALVULA;** CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA. **AFECTACIONES;** REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 : 130.00 MI DE 50 MM (2" ø), 12.00 MI DE 63 MM (2 1/2" ø), 435.80 MI DE 75 MM (3" ø) Y 482.50 MI DE 100 MM (4" ø); SE REVESTIRÁN 3,695.8218 M2; SE COLOCARAN 19 TOMAS DOMICILIARIAS.

BENEFICIARIOS:

70 HABITANTES



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO A CONTRATAR
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,350,000.00	\$ 1,335,516.65	\$ 1,335,516.65	\$ 1,335,516.65	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,350,000.00	\$ 1,335,516.65	\$ 1,335,516.65	\$ 1,335,516.65	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % \$ 400,655.00 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	23A19188	28/04/2023	\$400,655.00	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A19184	28/04/2023	\$133,551.67	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	23A29694	21/06/2023	\$133,551.67	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	02/05/2023	31/05/2023	\$837,298.28	\$ -	\$ -	\$837,298.28	\$ 133,967.72	\$ 971,266.00	\$ 291,379.80	\$ 4,186.49	\$ 4,711.05	\$ 670,988.66
2 (DOS)	01/06/2023	15/06/2023	\$814,009.18	\$ -	\$ -	\$814,009.18	\$ 50,241.47	\$ 364,250.65	\$ 109,275.20	\$ 1,570.05	\$ 1,766.40	\$ 251,639.00
TOTALES			\$1,151,307.46	\$0.00	\$0.00	\$1,151,307.46	\$184,209.19	\$1,335,516.65	\$400,655.00	\$5,756.54	\$6,477.45	\$922,627.66



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtpec,
Dpto. Tuxtpec, Oax.
2022-2024

HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtpec,
Dpto. Tuxtpec, Oax.
R027-2024

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-006/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FRANCIS Y JERONIMO MARTINEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ALEJANDRINA VASQUEZ ALEMAN
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMISOR)

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL

COLONIA
10 DE ABRIL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.
 2022-2024

MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024