

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ING. JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SALVADOR VICENTE ANTONIO, C. FRANCISCO QUINTANA AVILA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0273) LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: AGUA POTABLE CUESTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/013 FECHA: 31-mar-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-033/2023 FECHA: 02-jun-23

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12-jun-23 INICIO REAL: 12-jun-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 26-jul-23 TERMINACION REAL: 26-jul-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
 AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES UBICADA EN CALLE S/NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
 PRELIMINARES; DESMONTE Y/O DESHIERBE POR MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA. INSTALACIONES HIDRAULICAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER SI RD-26 50 MM (2") ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO. PIEZAS ESPECIALES DE PVC; SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA-CAMPANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" X 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45" X 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90" X 3" SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER DE REPARACION DE (3") ø. FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE, ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE. TRABAJOS EN TANQUES SUPERFICIALES; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAPA. AFECTACIONES EN RED HIDRAULICA EXISTENTE; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO ANGER, RETIRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO; SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 50 MM (2") ø. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 50 MM (2") ø. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM (2") ø. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 5/8 ø X 2 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO DE (2") ø. VALVULA EXPULSORA DE AIRE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCCION DE PVC HIDRAULICO, NIPLE DE 1/2 ø X 10 CM, Y DE 1/2 ø X 30 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLULCION DE AIRE. CONEXIONES DOMICILIARIAS; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS. EXCAVACION EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCCION DE PVC A DIFERENTES PROFUNDIDADES. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. CAJA DE OPERACION DE VALVULA; CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE DIFERENTES MEDIDAS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:
 SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26. 533.36 ML DE 75 MM (3" ø) ; SE REVESTIRAN 193.82 M2.

BENEFICIARIOS: 195 HABITANTES

AGENCIA DE POLICIA LOS REYES 2022-2024 SAN JUAN BAUTISTA OAXACA

SINDICO HACENDARIO

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

193.82 M2

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 608,524.11	\$ 605,967.08	\$ 533,702.06	\$ 533,702.06	\$ 72,265.02
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 608,524.11	\$ 605,967.08	\$ 533,702.06	\$ 533,702.06	\$ 72,265.02

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 181,790.12 INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2798635	02/06/2023	\$181,790.12	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2798637	02/06/2023	\$60,596.71	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2855593	01/08/2023	\$53,370.21	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS			SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL											
1 (UNO)	12/06/2023	11/07/2023	\$420,801.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$420,601.90	\$ 67,296.30	\$ 487,898.20	\$ 146,369.46	\$ 2,103.01	\$ 2,113.13	\$ 337,312.60
2 (DOS FINIQUITO)	12/07/2023	26/07/2023	\$39,486.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$39,486.08	\$ 6,317.77	\$ 45,803.85	\$ 35,420.66	\$ 197.43	\$ 511.23	\$ 9,674.53
TOTALES:			\$460,087.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,087.98	\$73,614.07	\$533,702.05	\$181,790.12	\$2,300.44	\$2,624.36	\$346,987.13



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
LOS REYES
 2022- 2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 DEPARTAMENTO URBANICO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Tuxtpec, Oax.
 2022


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtpec, Oax.
 2022


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. SALVADOR VICENTE ANTONIO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. FRANCISCO QUINTANA AVILA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA GONZALEZ RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2022

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtpec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


AGENCIA DE POLICIA
LOS REYES
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.