

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **08** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EXNORMAL)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JOSHIMAR GONZALEZ JUNCO**, **C. REBECA SANTIAGO RUIZ** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EXNORMAL)		




II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023		
RUBRO:	DRENAJE Y LETRINAS	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2023/023	FECHA:	31-mar-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	02-jun-23
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2023	FECHA:	05-jun-23
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	05-jun-23
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05-jun-23	INICIO REAL:	05-jun-23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	02-sep-23	TERMINACION REAL:	02-sep-23
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL UBICADA EN CALLE PEDRO CASTILLO ENTRE MURO BOULEVAR Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EXNORMAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.		



PARA REALIZAR LA OBRA:
 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL UBICADA EN CALLE PEDRO CASTILLO ENTRE MURO BOULEVAR Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EXNORMAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA. **EXCAVACIONES;** EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA A DIFERENTES PROFUNDIDADES, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO EN ZANJA CON RECUPERACION, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA. **INSTALACIONES SANITARIAS, TUBERIA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS;** ACOSTILLADO EN TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARCILLA. **POZOS DE VISITA;** RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN EN DIFERENTES PROFUNDIDADES. **REPOSICION DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA RAPIDA, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREOS EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, EXCAVACION EN CEPA MANUAL, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION. **INSTALACION SANITARIAS;** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCCION DE 4". **REGISTRO SANITARIO;** CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO. **RELLENOS;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. **REPOSICION DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA RAPIDA, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR OBRA. **AFECTACIONES;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 4.01 HASTA 6.00 M DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 4.01 HASTA 6.00 M DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION DE CAJA EXISTENTE DE SECCION 2.50 X 1.00 X 0.80, DEMOLICION DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE DE SECCION 8.00 X 0.80 X 1.50, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II EN DIFERENTES PROFUNDIDADES, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO EN ZANJA CON RECUPERACION. **INSTALACIONES SANITARIAS;** AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 Y 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 38 CM (15") Ø, 46 CM (18") Ø, 60 CM (24") Ø. **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). **POZOS DE VISITA;** CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR A DIFERENTES PROFUNDIDADES. **CAJAS DE REGISTRO;** CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO SIN TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA FABRICADA CON ANGULO DE FIERRO 2"x2"x3/16". **MURO DE CONTENCIÓN;** DEMOLICION CON MAQUINARIA DE MURO DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE RAMPA A BASE DE LOSA DE CONCRETO, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, EXCAVACION EN CEPA MANUAL EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE DENTELLÓN DE 30 X 60 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL. **BOCA DE TORMENTA;** CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA FABRICADA CON ANGULO DE FIERRO 4"x4"x1/2", REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. **REPOSICION DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA RAPIDA, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS.**

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO Y POZO DE VISITA, EXCAVACION, COLOCACION DE ADEME, AFINE, CAMA DE ARENA; EN TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), 360.23 ML DE 30 CM (12") Ø, 33.77 ML DE 38 CM (15") Ø, 70.72 DE 46 CM (18") Ø, 405.73 ML DE 60 CM (24") Ø, RELLENOS, 14 POZOS DE VISITA DE DIF. PROFUNDIDADES; BASE HIDRAULICA, SE REPUSO 2,361.22 M2 DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y DEMOLICION, 19 DESCARGAS SANITARIAS.

BENEFICIARIOS:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

1500 HABITANTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
COLONIA EXNORMAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 11,152,073.15	\$ 11,141,170.49	\$ 11,141,170.49	\$ 11,141,170.49	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 11,152,073.15	\$ 11,141,170.49	\$ 11,141,170.49	\$ 11,141,170.49	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 3,342,351.15 INCLUYE I.V.A.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2434063-0000	02/06/2023	\$3,342,351.15	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2434064-0000	02/06/2023	\$1,114,117.05	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2469918-0000	08/09/2023	\$1,114,117.05	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDICO
RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	05/06/2023	04/07/2023	\$3,079,618.39	\$ -	\$ -	\$3,079,618.39	\$ 492,738.94	\$ 3,572,357.33	\$ 1,071,707.20	\$ 15,398.09	\$ 11,135.95	\$ 2,474,116.09
2 (DOS)	05/07/2023	03/08/2023	\$4,306,861.07	\$ -	\$ -	\$4,306,861.07	\$ 689,097.77	\$ 4,995,958.84	\$ 1,498,787.65	\$ 21,534.31	\$ 15,578.52	\$ 3,460,058.36
03 (TRES FINIQUITO)	04/08/2023	02/09/2023	\$2,217,977.86	\$ -	\$ -	\$2,217,977.86	\$ 354,876.46	\$ 2,572,854.32	\$ 771,856.30	\$ 11,089.89	\$ 8,020.26	\$ 1,781,887.87
TOTALES			\$9,604,457.32	\$0.00	\$0.00	\$9,604,457.32	\$1,536,713.17	\$11,141,170.49	\$3,342,351.15	\$48,022.29	\$34,734.73	\$7,716,062.32

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
COLONIA EXNORMAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA OCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)

C. JOSHIMAR GONZALEZ JUNCO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. REBECA SANTIAGO RUIZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
-POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. San Juan Bautista
Dpto. Tuxtepec, Oax.

COLONIA EXNORMAL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA