

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JULIANA PAULA GARCIA SANTIAGO, C. ALEJANDRO MORENO GOMEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0053) SAN ISIDRO LAS PIÑAS

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/075 FECHA: 08-jul-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2023 FECHA: 18-jul-23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24-jul-23 INICIO REAL: 24-jul-23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 06-sep-23 TERMINACION REAL: 06-sep-23
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS UBICADA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGANACIO ALLENDE, CALLE DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION EN CEPA MANUAL, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE A FONDO DE CEPA. INSTALACIONES HIRDAULICAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO. PIEZAS ESPECIALES; SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA CAMPANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22" X 3" TIPO ANGER DE PVC DE 75 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 3" TIPO ANGER DE PVC DE 75 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLE DE REPARACION TIPO ANGER DE PVC DE 75 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ TIPO ANGER, SUMINSITRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO ANGER CAMPANA DE PVC DE 60 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE TIPO ANGER CAMPANA-CAMPANA DE PVC DE 60 MM, FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE, VALVULA SE SECCIONAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE NE NEOPRENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 60 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA, VALVULA EXPULSORA DE AIRE CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN. CAJAS DE OPERACION DE VALVULA; CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA, REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETA; SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA, REPOSICION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA

METAS ALCANZADAS:

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26: 383.00 ML DE 50 MM (2" ø); 560.40 ML DE 75 MM (3" ø), SE REVISTIERON 3,270.28 M2; SE COLOCARON 56 TOMAS DOMICILIARIAS

Mtro. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
SINDICO HACENDARIO
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA

SAN ISIDRO LAS PIÑAS
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Juliana Paula G.S. N...

[Handwritten signature]

ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	CONTRATADO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III				2022-2024		
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,115,887.07	\$ 1,099,651.26	\$ 1,099,651.26	\$ 1,099,651.26		
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -	
TOTAL	\$ 1,115,887.07	\$ 1,099,651.26	\$ 1,099,651.26	\$ 1,099,651.26	\$ -	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 329,895.38 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2813237	18/07/2023	\$329,895.38	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2813218	18/07/2023	\$109,965.13	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2845898	11/09/2023	\$109,965.13	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	24/07/2023	18/08/2023	\$503,004.07	\$ -	\$ -	\$503,004.07	\$ 80,480.65	\$ 583,484.72	\$ 175,045.42	\$ 2,515.02	\$ 2,905.46	\$ 403,018.82
2 (DOS FINIQUITO)	19/08/2023	06/09/2023	\$444,971.16	\$ -	\$ -	\$444,971.16	\$ 71,195.38	\$ 516,166.54	\$ 154,849.96	\$ 2,224.86	\$ 2,570.34	\$ 356,521.38
TOTALES			\$947,975.23	\$0.00	\$0.00	\$947,975.23	\$151,676.03	\$1,099,651.26	\$329,895.38	\$4,739.88	\$5,475.80	\$759,540.20

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

INDICIO
NACIONAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. JULIANA PAULA GARCIA SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ALEJANDRO MORENO GOMEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)



LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

ROSALBA HERNANDEZ DE ROSA
AGENTE DE POLICIA



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL