

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-045/2023

CONVENIO No. 005/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-045/2023

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CONSUELO JUNCO GARCIA, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CONSUELO JUNCO GARCIA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. CARMELO MARIANO ITURVIDE, C. VICTOR MORENO QUINTA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PALAPOLAN.
LOCALIDAD: (0036) OJO DE AGUA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ORIGEN DEL RECURSO:

RUBRO:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

NUMERO DE CONTRATO:

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ÁREA DE CANCHA) DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM², CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM², DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM². CIMENTACIÓN; EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA TIPO ZA-1 DE SECCIÓN DE 2.00 X 2.00 X 0.25 MTS., CONCRETO F'C=250 KG/CM², DADO D-1 DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 MTS., CON CONCRETO F'C=250 KG/CM², RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA; COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 0.40 X 0.40 MTS., CONCRETO F'C=250 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C= 150KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUA PLUVIAL DE 0.60 X 0.60 X 0.70 MTS., MEDIDAS INTERIORES A BASE DE TABICÓN 10X14X28 CMS., EN 14 CMS DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE ACERO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA LISA ACERO AL CARBON A-36 DE 40 X 40 CMS, DE 3/8" DE ESPESOR, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ELEVACIÓN, IZAJE Y NIVELADO DE ARMADURA A-01 TIPO SÁNWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL LI DE 2 1/2"X3/16" CUERDA SUPERIOR (237.16 KG), SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ELEVACIÓN, IZAJE Y NIVELADO DE ARMADURA A-01 TIPO SÁNWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL LI DE 2 1/2"X3/16" CUERDA SUPERIOR (179.24 KG), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ARMADURA A2 TIPO SÁNWICH A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A.P.S DE 1 1/2"X3/16" CUERDA SUPERIOR E INFERIOR (10.72 KG/ML), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN EN CAJA DE 6"X2" CAL. 14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN DE 6"X2" CAL. 14, CON CLIP DE ANGULO DE 2 1/2"X3/16" DE 15 CMS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLANQUEO DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTO DE FIERRO REDONDO LISO DE 1/2" DE DIÁMETRO. CUBIERTA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101 EN ALEACIÓN ZINC-ALUMINIO CALIBRE 26, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ZINTRO ALUM R-72 ACANALADA CAL. 32, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE GALVANIZADO TIPO R-101 CAL-26. BAJADAS PLUVIALES; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 200 MM. EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 3" DE DIÁMETRO, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, ACRILICO DE 6 MM, CON ARD DE 45 CMS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACIÓN DE AREAS DE JUEGO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS., ROTULADO DE LOGOTIPO MUNICIPAL CON SECCIÓN DE 20 X 2.00 MTS A BASE DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR. INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ELABORACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DOMICILIARIA A BASE DE CASTILLO DE 6.20 MTS. AUMENTACIÓN DESDE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA HASTA EL CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA O PUNTO ELÉCTRICO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q-4 MCA. SQUARE D O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LEDS TIPO CÁMFLUX DE 22" DE DIÁMETRO, 100W. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE CONSTRUIRÁ UN TECHADO EN UN ÁREA DE 19.18 MTS. EN EL CUAL SE REALIZARAN TRABAJOS DE: PRELIMINARES (TRAZO, DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO); EN CIMENTACIÓN (ZAPATAS AISLADAS, DADOS DE CONCRETO); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA (COLUMNAS, PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, REGISTROS); EN ESTRUCTURA DE ACERO (PLACAS DE ACERO, ARMADURAS, LARGUEROS, CONTRAFLANQUEO, CUBIERTA (596.80 M2 DE LÁMINA ACANALADA, CABALLETE); EN BAJADAS PLUVIALES (CANALÓN, BAJANTES); EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS (PORTERÍAS, TABLERO, PINTURA); EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ACOMETIDA, LÁMPARAS); LIMPIEZA GRAL DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

378 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,218,931.08	\$ 2,199,488.23	\$ 2,274,890.63	\$ 2,274,890.63	-\$ 75,402.40
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,218,931.08	\$ 2,199,488.23	\$ 2,274,890.63	\$ 2,274,890.63	-\$ 75,402.40

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 659,846.47

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2818573	22/07/2023	\$659,846.47	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2818337	22/07/2023	\$219,948.82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
ENDOSO AL CUMPLIMIENTO	2818337	27/09/2023	\$227,489.06	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2876637	14/10/2023	\$227,489.06	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	24/07/2023	22/08/2023	\$ 890,096.68	\$ - \$ -	\$ 890,096.68	\$ 142,415.47	\$ 1,032,512.15	\$ 309,753.64	\$ 4,450.48	\$ 3,687.06	\$ 714,620.97
2 (DOS)	23/08/2023	21/09/2023	\$ 649,454.48	\$ - \$ -	\$ 649,454.48	\$ 103,912.72	\$ 753,367.20	\$ 226,010.16	\$ 3,247.27	\$ 2,691.06	\$ 521,418.71
3 (TRES)	22/09/2023	01/10/2023	\$ 356,559.38	\$ - \$ -	\$ 356,559.38	\$ 57,049.50	\$ 413,608.88	\$ 124,082.67	\$ 1,782.80	\$ 1,476.71	\$ 286,266.70
4 (CUATRO FINIQUITO)	02/10/2023	06/10/2023	\$ 65,002.07	\$ - \$ -	\$ 65,002.07	\$ 10,400.33	\$ 75,402.40	\$ -	\$ 325.01	\$ 206.62	\$ 74,870.77
TOTALES			\$ 1,961,112.61	\$ - \$ -	\$ 1,961,112.61	\$ 313,778.02	\$ 2,274,890.63	\$ 659,846.47	\$ 9,805.56	\$ 8,061.45	\$ 1,597,177.15

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtepec
Oaxaca
2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.
Oaxaca
2022-2024

AGENCIA DE POLICIA
OJO DE AGUA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-045/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
San Juan Bautista
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
2022-2024
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403


RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. CARMELO MARIANO ITURVIDE
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. VICTOR MORENO QUINTA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)


ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA GONZA RIVERA
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax.
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL
Dto. Tuxtepec, Oax.


AGENCIA DE POLICIA
OJO DE AGUA
2022- 2024
SAN JUAN BAPTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.