

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-047/2023

CONVENIO 008/2023 CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-047/2023

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. EDUARDO PORTUGAL BAUTISTA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARIA SUAREZ QUINTERO, C. DIONICIO NICOLAS GONZALEZ** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION (ESPACIO) CUENTA PRESUPUESTAL:
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/079 FECHA: 08-jul-23
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2023 FECHA: 05-ago-23
 CONVENIO AL CONTRATO: 008/2023 AL CONTRATO MSJBT-20184-IR/FAISMUN-047/2023 FECHA: 13-sep-23
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10-ago-23 INICIO REAL: 10-ago-23
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 23-oct-23 TERMINACION REAL: 07-nov-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM DE DIAMETRO, TERRACERIAS, DESPALME EN AREA DE CORTES Y TERRAPLEN CON MAQUINARIA PESADA, CORTE CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTE, CARGAS Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES. MURO DE CONTENCION; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD (18" Y 60") DE DIAMETRO, ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. CANCHA; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II. BOCA DE TORMENTA; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE CSTITLOS K1 DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CADENA DE INTERMEDIO CI-1 DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA A BASE DE CONCRETO, APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA MORTERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA FABRICADA. ACABADOS Y LIMPIEZA; CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS:

SE CONSTRUYO UN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL CUAL SE REHALIZARON TRABAJOS DE: PRELIMINARES, EN TERRACERIAS (2.753.39 M3 DE CORTES CON MAQUINARIA, 2.969.42 M3 DE TERRAPLEN), 271.75 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, OBRA DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD (52.00 ML DE 0.45 MTS DE 1.50 MTS DE DIAMETRO); 326.60 M3 DE RELLENO (ARCILLA).

BENEFICIARIOS:

PRESIDENTE MUNICIPAL
 San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Tuxtepec, Oax.
 22/2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024



(Handwritten signature and blue scribbles)

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33		\$ 3,128,345.00	\$ 3,480,617.87	\$ 3,480,617.87	-\$ 352,272.87
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ -	\$ 3,128,345.00	\$ 3,480,617.87	\$ 3,480,617.87	-\$ 352,272.87

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0171797	05/08/2023	\$312,834.50	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
ENDOSO DEL CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0171797	22/12/2023	\$35,227.29	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0183586	14/11/2023	\$348,061.79	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		SUMA POR CONCEPTO IMPORTE DE ESTIMACION	DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL									
1 (UNO)	10/08/2023	08/09/2023	\$2,266,833.17	\$ -	\$2,266,833.17	\$ 362,693.31	\$ 2,629,526.48	\$ -	\$ 11,334.17	\$ 9,362.39	\$ 2,608,829.92
2 (DOS)	09/09/2023	08/10/2023	\$430,015.97	\$ -	\$430,015.97	\$ 68,802.55	\$ 498,818.52	\$ -	\$ 2,150.08	\$ 1,775.36	\$ 494,893.08
3 (TRES FINIQUITO)	09/10/2023	07/11/2023	\$303,683.51	\$ -	\$303,683.51	\$ 48,589.36	\$ 352,272.87	\$ -	\$ 1,518.42	\$ 1,763.16	\$ 348,991.29
TOTALES			\$3,000,532.65	\$0.00	\$3,000,532.65	\$480,085.22	\$3,480,617.87	\$0.00	\$15,002.67	\$12,900.91	\$3,452,714.29

TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
LOMA ALTA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC OAXACA

TUXTEPEC
 Gobierno Municipal
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 Gobierno Municipal
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 Gobierno Municipal
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-047/2023

CONVENIO 008/2023 CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-047/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024



SINDICO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
URBANO
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 8641403
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. MARIA SUAREZ QUINTERO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. DIONICIO NICOLAS GONZALEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA


(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - (COMO VISOR)



TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

— POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

LOMA ALTA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca
 C. CARLOS ROBERTO SERRA VIGIRON
 COORDINADOR SOCIAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.

C. CARLOS ROBERTO SERRA VIGIRON
 COORDINADOR SOCIAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.