



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-052/2023

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. JOSÉ LUIS GAMBOA VIÑAS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FLORIBERTO LURIA PÉREZ, C. ADELA GONZÁLEZ CAMACHO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA SEBASTOPOL.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (029) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0065) SEBASTOPOL

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III, FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/090 FECHA: 07-sep-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2023 FECHA: 15-sep-23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19-sep-23 INICIO REAL: 19-sep-23
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 17-nov-23 TERMINACION REAL: 17-nov-23
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA SEBASTOPOL UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ESCUELA TELESECUNDARIA) DE LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICIÓN DE BASES DE TABLEROS EXISTENTES E CONCRETO ARMADO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE BLOCK HUECO, DEMOLICIÓN DE PIEDRA BRAZA CON EQUIPO MECÁNICO, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM DE DIÁMETRO. TERRACERIAS; CORTE CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIJANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. MURO DE CONTENCION; EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA (Z1), CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO A BASE DE PVC, CONSTRUCCION DE CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO A BASE DE PVC, CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO, APLANADOS EN MURO ACABADOS FINO A PLOMO, Y REGLA MORTERO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO TIENDOS POR MEDIOS MANUALES, GUARNICION, EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, CANCHA; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, CONSTRUCCION DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ERD DE BÓLBOL A BASE DE BOTES AHOGADOS EN LOSA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION E PORTERIA A BASE DE TUBO DE ACERO, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, PUNILLO DE 6 MM, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE PLUVIAL, EXCAVACION MANUAL AFINE EN FONDO DE CEPA DE EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD, ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA AGUA PLUVIAL, LIMPIEZA CARGAS Y ACARREO.



PRESIDENCIA
2022 2024
Dpto. Tuxtepec, Oax
2022 2024

50 ESTUDIANTES
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,301,838.12	\$ 1,295,553.91	\$ 1,295,553.91	\$ 1,295,553.91	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,301,838.12	\$ 1,295,553.91	\$ 1,295,553.91	\$ 1,295,553.91	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 388,666.17 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10535-00358-0	15/09/2023	\$388,666.17	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10535-00359-7	15/09/2023	\$129,555.39	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10535-00374-B	20/11/2023	\$129,555.39	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, EVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5% AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	19/09/2023	18/11/2023	\$635,221.29	\$ -	\$635,221.29	\$ 101,635.41	\$ 736,856.70	\$ 221,057.01	\$ 3,176.11	\$ 3,618.53	\$ 509,005.05
2 (DOS FINQUITO)	19/10/2023	17/11/2023	\$481,635.53	\$ -	\$481,635.53	\$ 77,061.68	\$ 558,697.21	\$ 167,609.16	\$ 2,408.18	\$ 2,743.16	\$ 385,936.71
TOTALES			\$1,116,856.82	\$0.00	\$1,116,856.82	\$178,697.09	\$1,295,553.91	\$388,666.17	\$5,594.29	\$6,361.69	\$894,941.76

COMITÉ VECINAL

COLONIA SEBASTOPOL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax., Tuxtepec, Oax
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan
 Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
 CED. PROF. No. 3841403

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 DIT SINDICO HACENDARIO
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FLORIBERTO LURIA PEREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ABELA GONZALEZ CAMACHO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA SEBASTOPOL
 2022-2024
 SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA

(POR LA CONTRALORIA INTERNA COMO VISOR)

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan
 Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 OAXACA
 COORDINADOR: LUCYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL