

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **09** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. ORTEGA)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **C. MARIA ANTONIO VILLANUEVA SANCHEZ**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. MARIA ANTONIO VILLANUEVA SANCHEZ** EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CARLOS SANCHEZ AZAMAR, C. ERNESTO LOPEZ MEDINA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ORTEGA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0301) COLONIA LA ORTEGA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



SUBDIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA
 BÁSICA DE LA DIRECCION
 DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
 07-ago-23

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/085 FECHA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-056/2023 FECHA: 15-sep-23

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 19-sep-23

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19-sep-23 INICIO REAL: 19-sep-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 02-nov-23 TERMINACION REAL: 02-nov-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ORTEGA, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA COL. LAORTEGA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIA, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM. GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CEPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO, BAJADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIJANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTO ESTANDAR). PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.



COLONIA ORTEGA
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS EN 550.00 M² CON PAVIMTO DE CONCRETO HIDRAULICO F^c=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 200.00 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION F^c=200 KG/CM2

BENEFICIARIOS:

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto Tuxtepec Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO EJERCIDO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 805,449.40 | \$ 800,105.22 | \$ 800,105.22 | \$ 800,105.22 | |
| APORTACION ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICARIOS | | | | | |
| OTROS (INGRESOS FISCALES) | | | | | \$ - |
| TOTAL | \$ 805,449.40 | \$ 800,105.22 | \$ 800,105.22 | \$ 800,105.22 | \$ - |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 240,031.57

INCLUYE I.V.A.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 SUBDIRECCION DE
 INFRAESTRUCTURA
 BÁSICA DE LA DIRECCION
 DE OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPANÍA AFIANZADORA |
|----------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| ANTICIPO | 10825-00219-6 | 15/09/2023 | \$240,031.57 | ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO | 10825-00218-1 | 15/09/2023 | \$80,010.52 | ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 10825-00245-9 | 09/11/2023 | \$80,010.52 | ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITE VECINAL
COLONIA ORTEGA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 Dto. Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| ESTIMACION | PERIODO DEL | AL | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO |
|-------------------|-------------|------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 (UNO) | 19/09/2023 | 24/10/2023 | \$551,806.03 | \$ - | \$551,806.03 | \$ 88,288.96 | \$ 640,094.99 | \$ 192,028.50 | \$ 2,759.03 | \$ 442,934.27 |
| 2 (DOS FINIQUITO) | 25/10/2023 | 02/11/2023 | \$137,939.85 | \$ - | \$137,939.85 | \$ 22,070.38 | \$ 160,010.23 | \$ 48,003.07 | \$ 689.70 | \$ 110,724.16 |
| TOTALES | | | \$689,745.88 | \$0.00 | \$689,745.88 | \$110,359.34 | \$800,105.22 | \$240,031.57 | \$3,448.73 | \$553,658.43 |

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024



SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO,
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)
 TIERRA DE BIENESTAR

COMITE VECINAL

COLONIA ORTEGA

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. CARLOS SANZHEZ AZAMAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ERNESTO LOPEZ MEDINA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL