

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA G.S. S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ANGEL PACHECO RAMIREZ, C. RAUL MARQUEZ RAMOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0040) PASO CANOA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

RUBRO:

AGUA POTABLE

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/096

FECHA: 07-ago-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-059/2023

FECHA: 20-sep-23

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

26-sep-23

INICIO REAL: 20-sep-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

24-nov-23

TERMINACION REAL: 24-nov-23


DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, UBICADA EN CALLE 4 DE LA LOCALIDAD DE PASO CANOA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; DESMANTELAMIENTO DEL TREN DE DESCARGA DE 4" Y 6". RETIRO DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON PARA SUCCION DE AGUA EXISTENTE DE ENTRE 2 1/2". DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA TIPO VERTICAL EXISTENTE DE HASTA 20 HP DE CAPACIDAD, DESMANTELAMIENTO DE MOTOR Y BOMBA TIPO VERTICAL EXISTENTE. TRABAJOS DE LIMPIEZA; BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBAS SUMERGIBLES TIPO LODERAS DE 7.5 H.P. DE 4". DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE PTR. ADEME Y FILTRO PRIMARIO SECUNDARIO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ADEME RANURADO DE P.V.C., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE CUARCIFERA ESPECIAL PARA POZO PROFUNDO, ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN EL PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETRO SUBSECUENTES AL 1ERO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO SECUNDARIO FILTRO DE ARENA - MODELO MARB-56L-FB-6V, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO, ALBAÑILERIA; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DESMONTE Y/O DESHIERBE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MALEZA CON ALTURA MAYOR DE 1.00 M, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM² DE 0.15X0.15 M.HERRERIA; CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA HOMBRE A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00 X 1.50 M, COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESPIRADERO A BASE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (FO.GO.) DE 4".



*, REHABILITACION DE CARCAMO (SECUNDARIO) , PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DESPALME POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL DE TIPO I, TENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO MENOR DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. ALBAÑILERÍA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM², HERRERÍA: CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA HOMBRE A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA MARINA DE 0.40X1.50M DE SECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESPIRADERO A BASE DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR, EQUIPAMIENTO MECANICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO VERTICAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TIPO VERTICAL DE 20 H.P., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA MOTRIZ DE ACERO INOXIDABLE 416 DE 1" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLECHA INTERMEDIA DE 3.05 M X 1" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADOR CANASTA DE ACERO AL CARBON DE 5", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE SUCCIÓN.

, EQUIPAMIENTO ELECTRICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR MARCA MILTON ROY O SIMILAR, MANTENIMIENTO AL MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" Ø ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURDON 0-7 KG CON GLICERINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ACUMULADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" DE LONGITUD CUERDA ESTÁNDAR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ESMALTE EN ACEITE AZUL HOLANDES EN TREN DE DESCARGA EXISTENTE DE 4" HASTA 6". REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN; SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE ACERO AL CARBON TIPO YEE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 4" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAUT DE 4" Ø , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" DE LONGITUD CUERDA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"Ø, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-1, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ESMALTE EN ACEITE AZUL HOLANDES, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA APOYO DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, INTERCONEXIONES ENTRE LA TUBERÍA DE LLEGADA DE 4"Ø.

ALBAÑILERÍA: CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE CELOSIA DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, HERRERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN DE 1.50 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE 3.20M DE ANCHO Y 2.50M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE CANAL MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101, MURO DE CONTENCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA, RELLENO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-PIEDRA BOLA, ACARREO DE MATERIALES EN ZONAS CON PENDIENTE A TRES ESTACIONES 60.00 MTS.

METAS ALCANZADAS:

METAS: SE REALIZARAN TRABAJOS EN CÁRCAMO DE BOMBEO PRINCIPAL (PRELIMINARES, TRABAJOS DE LIMPIEZA, ADEME Y FILTRO PRIMARIO SECUNDARIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA; EN CÁRCAMO DE BOMBEO SECUNDARIO (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ACABADOS); EN EQUIPAMIENTO MECÁNICO (BOMBA TIPO VERTICAL MODELO 7ASH-6, MOTOR TIPO VERTICAL DE 20 HP, FLECHA MOTRIZ Y FLECHA INTERMEDIA, COLUMNA DE SUCCIÓN, COLADOR CANASTA DE ACERO; EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO , CLORADOR; MANTENIMIENTO A MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE DIAM. (MANÓMETRO, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE, MEDIDOR DE FLUJO, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 4",TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL, PINTURA VINÍLICA); EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN (VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 4", EXTREMIDAD ESPIGA Y CAMPANA, JUNTA GIBAUT DE 4" DE DIAM. CAJA DE VÁLVULAS TIPO-1, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA APOYO DE MÚLTIPLE DE DESCARGA); EN CERCADO PERIMETRAL (CASTILLOS, MUROS, PISO DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2, HERRERÍA (MALLA TIPO CICLÓN, PORTÓN ABATIBLE DE 3.20 X 2.50 MTS DE SECCIÓN, ESTRUCTURA A BASE DE CANAL MONTEN DE 4"X2" CAL. 14, 21.66 M2 DE LÁMINA ACANALADA TERNIUM R-101); EN MURO DE CONTENCIÓN (48 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO, RELLENO CON GRAVA-PIEDRA BOLA.

BENEFICIARIOS:



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,312,604.94	\$ 1,307,122.73	\$ 1,307,122.73	\$ 1,307,122.73	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,312,604.94	\$ 1,307,122.73	\$ 1,307,122.73	\$ 1,307,122.73	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

392,136.82

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0171105	20/09/2023	\$392,136.82	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0171112	20/09/2023	\$130,712.27	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0184522	29/11/2023	\$130,712.27	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
1 (UNO)	26/09/2023	25/10/2023	\$934,907.72	\$ -	\$934,907.72	\$ 149,585.24	\$ 1,084,492.96	\$ 325,347.89	\$ 4,674.54	\$ 750,020.36
2 (DOS) FINIQUITO	26/10/2023	24/11/2023	\$191,922.22	\$ -	\$191,922.22	\$ 30,707.56	\$ 222,629.78	\$ 66,788.93	\$ 959.61	\$ 153,967.82
TOTALES			\$1,126,829.94	\$0.00	\$1,126,829.94	\$180,292.79	\$1,307,122.73	\$392,136.82	\$5,634.15	\$903,988.17

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec.
Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. RAUL MARQUEZ RAMOS
SECRETARIO DEL COMITÉ
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA

(POR LA CONTRALORIA INTERNA COMO VISOR)

COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec.
Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

D. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
C. CARLOS ALBERTO LETYA GIRON
CONTRALOR SOCIAL