

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN OAXACA - ATLANTICO S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ALFONSO ALFAYO REYES, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. EUSEBIO DIAS AZAMAR, C. FELIPA CASTRO LEAL, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/087 ✓ FECHA: 07-ago-23 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-063/2023 ✓ FECHA: 14-oct-23 ✓

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: UNIDOS MEXICANOS

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 17-oct-23 ✓ INICIO REAL: 17-oct-23 ✓

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 30-nov-23 ✓ TERMINACION REAL: 30-nov-23 ✓



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL EDEN UBICADA EN LA PRIVADA 19 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EDEN) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTORESTÁNDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTORESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50., GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; RENOVACION DE POZO DE VISTA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5CMS DE PROFUNDIDAD. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL, CAJA DE VALVULAS;

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN 562.67 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 204.00 ML DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2 Y 228.00 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO SOBRE GUARNICIONES.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA EL EDÉN
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BENEFICIARIOS:
70 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 857,492.45	\$ 850,212.44	\$ 850,212.44	\$ 850,212.44	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 857,492.45	\$ 850,212.44	\$ 850,212.44	\$ 850,212.44	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 255,063.73 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0375-0174848	14/10/2023	\$255,063.73	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0375-0174850	14/10/2023	\$85,021.24	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0375-0184431	04/12/2023	\$85,021.24	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	17/10/2023	15/11/2023	\$458,232.90	\$ -	\$458,232.90	\$ 73,317.26	\$ 531,550.16	\$ 159,465.05	\$ 2,291.16	\$ 3,142.37	\$ 366,651.58
2 (DOS FINIQUITO)	16/11/2023	30/11/2023	\$274,708.86	\$ -	\$274,708.86	\$ 43,953.42	\$ 318,662.28	\$ 95,598.68	\$ 1,373.54	\$ 1,883.82	\$ 219,806.24
TOTALES			\$732,941.76	\$0.00	\$732,941.76	\$117,270.68	\$850,212.44	\$255,063.73	\$3,664.70	\$5,026.19	\$586,457.82



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINICADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINICITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oaxaca
 2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oaxaca
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED- PROF. No. 3641493

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. EUSEBIO DIAS AZAMAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. FELISA CASTRO LEAL
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMITÉ SOCIAL)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ VECINAL

COLONIA EL EDÉN
 2022-2024
 SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC OAXACA