

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUX, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA - ATLANTICO S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. ALFONSO ALFAYO REYES**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**, **C. SHEYLA MARTINEZ CARBAJAL**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL PEDREGAL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/119 FECHA: 25-oct-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2023 FECHA: 29-oct-23

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 29-oct-23

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-nov-23 INICIO REAL: 01-nov-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 15-dic-23 TERMINACION REAL: 15-dic-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL UBICADA EN LA AV. PLATA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 20 DE NOVIEMBRE (ÁREA DE CANCHA) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL PEDREGAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, TALA DE ÁRBOL DE 10 - 30 CM DE DIÁMETRO, HASTA 5 MTS DE ALTURA, TERRACERIAS; DESPALME EN ÁREA DE CORTES Y TERRAPLEN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO GUARNICIÓN; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA, RELLENO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-PIEDRA BOLA, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 11.5; CANCHA; CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'c= 150KG/CM². EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA BOLEIBOL A BASE DE BOTES AHOGADOS EN LOSA DE TUBO FD. GO. DE 4", SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 3" DE DIÁMETRO, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, ACRILICO DE 6 MM, CON ARO DE 45 CMS DE DIÁMETRO, PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, CON TIERRA, INCLUYE: RIEGO DE AGUA POR 8 DIAS. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (DESPALME, CORTES CON MAQUINARIA PESADA, TERRAPLENES); EN MUROS DE CONTENCIÓN (33.83 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO, 36 M2 DE MALLA CICLÓNICA); EN CANCHA, EN UN ÁREA DE 32.00 X 14.25 MTS SE CONSTRUIRÁN 450 M2 DE PISO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=150 KG/CM2, 92.50 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS. DE SECCIÓN F'c=200 KG/CM2; EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS RED DE VOLEIBOL, 2 PZAS DE PORTERÍA CON TABLERO, 368.00 ML DE PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO, 166 M2 DE PASTO).

BENEFICIARIOS:

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,053,452.24	\$ 1,046,082.34	\$ 1,046,082.34	\$ 1,046,082.34	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,053,452.24	\$ 1,046,082.34	\$ 1,046,082.34	\$ 1,046,082.34	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 313,824.70 INCLUYE I.V.A.

Gobierno Municipal
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0375-0177202	29/10/2023	\$313,824.70	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0375-0177204	29/10/2023	\$104,608.23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0375-0183998	21/12/2023	\$104,608.23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	01/11/2023	30/11/2023	\$692,733.68	\$ -	\$692,733.68	\$ 110,837.38	\$ 803,571.01	\$ 241,071.30	\$ 3,463.67	\$ 4,664.37	\$ 554,371.67
2 (DOS FINIQUITO)	01/12/2023	15/12/2023	\$209,061.49	\$ -	\$209,061.49	\$ 33,449.84	\$ 242,511.33	\$ 72,753.40	\$ 1,045.31	\$ 1,407.45	\$ 167,305.17
TOTALES			\$901,795.12	\$0.00	\$901,795.12	\$144,287.22	\$1,046,082.34	\$313,824.70	\$4,508.98	\$6,071.82	\$721,676.84

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE VECINAL
COLONIA PEDREGAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024


 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)


 C. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



 C. SHEYLA MARTINEZ CARBAJAL
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 COMITE DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Dto. Tuxtepec, Oax.


 COMITÉ VECINAL
 COLONIA
 EL PEDREGAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA