

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MARIA DE LA PAZ ROMERO AUDELO, C. YOLANDA ALVAREZ DE LA O PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/127

FECHA: 25-oct-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2023

FECHA: 30-oct-23

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-nov-23

INICIO REAL: 01-nov-23


FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 26-dic-23

TERMINACION REAL: 26-dic-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS FLORES UBICADA EN LA CALLE AZAHARES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAS FLORES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA F'C= 250 KG/CM2. **TERRACERIAS**; CORTES CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II SATURADO, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE, SUMINISTRO, COLOCADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO PIEDRA BOLA CON T.M.A DE 3.5" Ø, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30, **MURO DE CONTENCIÓN** EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA Z-1 DE 70 X 15 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO CASTILLO K1 DE 25 X 28 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). **GUARNICIONES**; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. **PAVIMENTO**; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 200 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. **ANDADOR**; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA Z-1 DE 50 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 20 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 30 DE 2" Ø, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, A BASE DE POSTES DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED. 30 DE 2"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

[Handwritten signature]

OBRA COMPLEMENTARIA, DRENAJE PLUVIAL (ANDADOR); TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 46 CM (18") Ø., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 90 CM MEDIDAS INTERIORES. **BOCA DE TORMENTA (ANDADOR);** EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"x4"x1/4". **DRENAJE PLUVIAL (PAVIMENTO);** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 60 CM (24") Ø, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2. **BOCA DE TORMENTA (PAVIMENTO);** EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"x4"x1/4". **POZOS DE VISITA;** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS EN 448.83 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 163.86 ML DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2; EN ANDADOR: 100.15 M2 DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR; EN MURO DE CONTENCIÓN 18.60 M2 A BASE DE TABICÓN Y 4.26 M3 DE MURO CON CONCRETO CICLÓPEO; EN DRENAJE PLUVIAL: 23.60 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 46 CM 18" Y 10.01 M2 DE REJILLA EN BOCA TORMENTA.

BENEFICIARIOS:

70 HABITANTES


SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024


COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,219,274.36	\$ 1,201,208.06	\$ 1,201,208.06	\$ 1,201,208.06	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,219,274.36	\$ 1,201,208.06	\$ 1,201,208.06	\$ 1,201,208.06	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 360,362.42 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	4681-00589-7	30/10/2023	\$360,362.42	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4681-00590-9	30/10/2023	\$120,120.81	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
IMPUESTOS DE CUENTAS	4681-00604-3	29/12/2023	\$120,120.81	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	01/11/2023	30/11/2023	\$828,306.85	\$ -	\$ -	\$828,306.85	\$ 132,529.10	\$ 960,835.95	\$ 288,250.79	\$ 4,141.53	\$ 4,578.45	\$ 663,865.18
2 (DOS FINIQUITO)	01/12/2023	26/12/2023	\$207,217.34	\$ -	\$ -	\$207,217.34	\$ 33,154.77	\$ 240,372.11	\$ 72,111.63	\$ 1,036.09	\$ 1,145.33	\$ 166,079.06
TOTALES			\$1,035,524.19	\$0.00	\$0.00	\$1,035,524.19	\$165,683.87	\$1,201,208.06	\$360,362.42	\$5,177.62	\$5,723.78	\$829,944.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. MARIA DE LA PAZ ROMERO AUDELO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. YOLANDA ALVAREZ DE LA O
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA de San Juan
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL